

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija¹

Projekta nosaukums	“Infrastrukturā pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā”
Līguma/vienošanās Nr.	9.3.1.1/19/I/031
Darbības programmas nosaukums:	“Izaugsme un nodarbinātība”
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekts “Infrastrukturā pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā”

Projekta mērķis

Attīstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūru Jūrmalas valstspilsētā, veicot ieguldījumus esošu ēku pārbūvē vai atjaunošanā, to aprīkošanā, lai nodrošinātu kvalitatīvu un ilgtspējīgu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta plānotie rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Būvprojekta izstrāde infrastruktūras pilnveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem (Dūņu ceļš 2, Jūrmala)	Pamatojoties uz 10.12.20. noslēgto pakalpojumu līgumu Nr. 1.2-16.4.3/20-1635, 28.06.22. noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/22-781 un 01.08.22. noslēgto pakalpojumu līgumu Nr. 1.2-16.4.3/22-936 ar SIA “5.iela” (reģ.Nr. 40003276682), veikt būvprojekta izstrādi ēku pārbūvei Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem. Izpildīti 2 līgumi – izstrādāts 1 būvprojekts.	Izstrādāts 1 (viens) Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, esošu ēku pārbūves būvprojekts. Būvniecības lieta “Ēkas Nr. 001 un Nr.002 Dūņu ceļā 2, Jūrmalā (sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem)” Nr.BIS-BL-368243-12309. Izpildīti 2 līgumi – izstrādāts 1 būvprojekts.	

¹ Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.

	<p>Pamatojoties uz 12.01.22. SIA "PM-TM" (reģ.Nr. 40103443590) izsniegtu Darba uzdevumu Nr. 1.1-37/22N-239, veikt informatīvā stenda uzstādīšanu un demontāžu Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, lai izpildītu Ministru kabineta 02.09.14. noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" nosacījumus par sabiedrības informēšanu.</p> <p>Uzstādīts un demontēts 1 stends.</p>	<p>Dūņu ceļš 2, Jūrmalā uzstādīts un demontēts 1 stends sabiedrības informēšanai.</p> <p>Uzstādīts un demontēts 1 stends.</p>	
<p>Būvdarbi infrastruktūras pilnveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem (Dūņu ceļš 2, Jūrmala)</p>	<p>Pamatojoties uz 31.01.23. noslēgto būvdarbu līgumu Nr. 1.2-16.4.2/23-117, 06.10.23. noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/23-1120 un 04.12.23. noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/23-1343 ar SIA "Amatnieks" (reģ.Nr. 49203000191), realizēt Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, esošu ēku pārbūves būvprojektu un veikt ēku pārbūvi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem.</p> <p>Būvdarbu ietvaros Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, veikt pārbūves darbus divās ēkās: <u>Ēkā ar kadastra apzīmējumu Nr. 13000266108001:</u> * atjaunot telpu sienu, griestu un grīdu apdari, t.sk. veikt jaunu grīdu konstrukciju izbūvi, sliktā tehniskā stāvoklī esošos starpsienu pārmūrēšanas darbus; * mainīt telpu iekšdurvis, t.sk. veikt ugunsdrošo durvju uzstādīšanu un ieejas ārdurvju uzstādīšanu un to automātiskās atvēršanas/aizvēršanas sistēmas uzstādīšanu; * veikt ēkā visu logu nomaiņu, t.sk. iekšējo un ārējo palodžu uzstādīšanu;</p>	<p>Izpildīts būvdarbu līgums un veikti pārbūves darbi Dūņu ceļš 2, Jūrmalā (ēkā ar kadastra apzīmējumu Nr. 13000266108001 un ēkā ar kadastra apzīmējumu Nr. 13000266108002), izveidojot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru.</p> <p>Būvdarbu ietvaros <u>ēkā ar kadastra apzīmējumu Nr. 13000266108001:</u> * atjaunota telpu sienu, griestu un grīdu apdare, t.sk. veikta jaunu grīdu konstrukciju izbūve, sliktā tehniskā stāvoklī esošo starpsienu pārmūrēšana; * mainītas telpu iekšdurvis, t.sk. veikta ugunsdrošo durvju uzstādīšana un ieejas ārdurvju uzstādīšana un to automātiskās atvēršanas/aizvēršanas sistēmas uzstādīšana; * veikta ēkā visu logu nomaiņa, t.sk. iekšējo un ārējo palodžu uzstādīšana; * izveidoti vides pieejamības prasībām atbilstoši sanitārie mezgli; * izbūvēts panduss un ieejas mezgls (pakāpieni); * uzstādīts ēkā pacēlājs nokļūšanai ēkas 2. stāvā;</p>	

	<p>* izveidot vides pieejamības prasībām atbilstošus sanitāros mezglus;</p> <p>* izbūvēt pandusu un ieejas mezglu (pakāpienus);</p> <p>* uzstādīt ēkā pacelēju nokļūšanai ēkas 2. stāvā;</p> <p>* veikt kāpņu atjaunošanu un jaunu margu uzstādīšanu;</p> <p>* veikt ēkas fasādes ārsienu, pamatu, cokolu siltināšanu un fasādes dekoratīvā apmetuma izbūvi;</p> <p>* veikt ēkas elektroinstalācijas atjaunošanu, t.sk. iekštelpu un fasādes apgaismojuma izbūvi un zibens aizsardzības sistēmas izbūvi;</p> <p>* veikt jaunas apkures un ventilācijas sistēmas izbūvi, t.sk. jauna siltummezgla izbūvi;</p> <p>* veikt iekšējās un ārējās ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvi;</p> <p>* veikt vājstrāvas tīklu izbūvi (apsardzes signalizācijas sistēma, ugunsgrēku atklāšanas sistēma, datortīklu sistēma, videonovērošana);</p> <p>* veikt ārējā gāzes vada pārvietošanas darbus;</p> <p>* veikt teritorijas labiekārtojuma atjaunošanu.</p> <p><u>Ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr. 13000266108002 būvdarbu zonā:</u></p> <p>* veikt telpu plānojuma pārbūvi;</p> <p>* atjaunot telpu sienu, griestu un grīdu apdari;</p> <p>* mainīt telpu iekšdurvis, t.sk. veikt ugunsdrošo durvju uzstādīšanu un automātiskās atvēršanas/aizvēršanas sistēmas uzstādīšanu ārdurvīm;</p> <p>* izveidot vides pieejamības prasībām atbilstošus sanitāros mezglus;</p> <p>* izbūvēt pandusu un ieejas mezglu (pakāpienus);</p>	<p>* veikta kāpņu atjaunošana un jaunu margu uzstādīšana;</p> <p>* veikta ēkas fasādes ārsienu, pamatu, cokolu siltināšana un fasādes dekoratīvā apmetuma izbūve;</p> <p>* veikta ēkas elektroinstalācijas atjaunošana, t.sk. iekštelpu un fasādes apgaismojuma izbūve un zibens aizsardzības sistēmas izbūve;</p> <p>* veikta jaunas apkures un ventilācijas sistēmas izbūve, t.sk. jauna siltummezgla izbūve;</p> <p>* veikta iekšējās un ārējās ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve;</p> <p>* veikta vājstrāvas tīklu izbūve (apsardzes signalizācijas sistēma, ugunsgrēku atklāšanas sistēma, datortīklu sistēma, videonovērošana);</p> <p>* veikti ārējā gāzes vada pārvietošanas darbi;</p> <p>* veikta teritorijas labiekārtojuma atjaunošana.</p> <p>Būvdarbu ietvaros <u>ēkā ar kadastra apzīmējumu Nr. 13000266108002:</u></p> <p>* veikta telpu plānojuma pārbūve;</p> <p>* atjaunota telpu sienu, griestu un grīdu apdare;</p> <p>* mainītas telpu iekšdurvis, t.sk. veikta ugunsdrošo durvju uzstādīšana un automātiskās atvēršanas/aizvēršanas sistēmas uzstādīšana ārdurvīm;</p> <p>* izveidoti vides pieejamības prasībām atbilstoši sanitārie mezgli;</p> <p>* izbūvēts panduss un ieejas mezgls (pakāpieni);</p> <p>* veikta ar telpu pārplānošanu saistītās elektroinstalācijas atjaunošana, t.sk. iekštelpu un fasādes apgaismojuma izbūve;</p>	
--	--	--	--

	<p>* veikt ar telpu pārplānošanu saistītās elektroinstalācijas atjaunošanu, t.sk. iekštelpu un fasādes apgaismojuma izbūvi;</p> <p>* veikt jaunu apkures radiatoru uzstādīšanu;</p> <p>* veikt ar telpu pārplānošanu saistītā iekšējā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvi.</p> <p>Būvprojekta realizācijas būvdarbu sasniedzamais rezultāts - atjaunots 1 (viens) infrastruktūras objekts, veicot ieguldījumus 2 (divās) ēkās.</p> <p>Izpildīts 1 līgums – pārbūvēts viens infrastruktūras objekts, izveidojot 34 vietas sociālo pakalpojumu nodrošināšanai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vietas atelpas brīža pakalpojuma nodrošināšanai; - 6 vietas specializēto darbnīcu (keramikas darbnīcas) pakalpojuma nodrošināšanai; - 26 vietas dienas aprūpes centra pakalpojuma paplašināšanai (individuālām un grupu nodarbībā, sensorā istaba u.c.). 	<p>* veikta jaunu apkures radiatoru uzstādīšana;</p> <p>* veikta ar telpu pārplānošanu saistītā iekšējā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve.</p> <p>Būvdarbi pabeigti un objekts ekspluatācijā pieņemts 21.12.23. Jūrmalas Būvvaldes Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā Kods 23059100004000.</p> <p>Būvprojekta realizācijas būvdarbu rezultātā - atjaunots 1 (viens) infrastruktūras objekts, veicot ieguldījumus 2 (divās) ēkās.</p> <p>Izpildīts 1 līgums – pārbūvēts viens infrastruktūras objekts, izveidojot 34 vietas sociālo pakalpojumu nodrošināšanai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vietas atelpas brīža pakalpojuma nodrošināšanai; - 6 vietas specializēto darbnīcu (keramikas darbnīcas) pakalpojuma nodrošināšanai; - 26 vietas dienas aprūpes centra pakalpojuma paplašināšanai (individuālām un grupu nodarbībā, sensorā istaba u.c.). 	
<p>Autoruzraudzība infrastruktūras pilnveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem (Dūņu ceļš 2, Jūrmala)</p>	<p>Pamatojoties uz 10.12.22. noslēgto pakalpojumu līgumu Nr. 1.2-16.4.3/20-1635, 28.06.22. noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/22-781 un 01.08.22. noslēgto pakalpojumu līgumu Nr. 1.2-16.4.3/22-936 ar SIA “5.iela” (reģ.Nr. 40003276682), nodrošināt izstrādātā būvprojekta realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzību Dūņu ceļš 2, Jūrmalā ēku pārbūves ietvaros.</p> <p>Izpildīti 2 līgumi – veikta būvprojekta realizācijas būvdarbu autoruzraudzība.</p>	<p>Veikta būvdarbu autoruzraudzība ēku pārbūvei Dūņu ceļš 2, Jūrmalā.</p> <p>Būvdarbi pabeigti un objekts ekspluatācijā pieņemts 21.12.23. Jūrmalas Būvvaldes Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā Kods 23059100004000.</p> <p>Izpildīti 2 līgumi – veikta būvprojekta realizācijas būvdarbu autoruzraudzība.</p>	

<p>Būvuzraudzība infrastruktūras pilnveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem (Dūņu ceļš 2, Jūrmala)</p>	<p>Pamatojoties uz 03.02.23. noslēgto pakalpojumu līgumu Nr. 1.2-16.4.3/23-150, 17.10.23. noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/23-1150 un 11.12.23. noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/23-1375 ar SIA "GEO CONSULTANTS" (reģ.Nr. 40003340949), veikt būvdarbu būvuzraudzību ēku pārbūvei Dūņu ceļš 2, Jūrmalā.</p> <p>Izpildīts 1 līgums – veikta būvprojekta realizācijas būvdarbu būvuzraudzība.</p>	<p>Veikta būvdarbu būvuzraudzība ēku pārbūvei Dūņu ceļš 2, Jūrmalā.</p> <p>Būvdarbi pabeigti un objekts ekspluatācijā pieņemts 21.12.23. Jūrmalas Būvvaldes Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā Kods 23059100004000.</p> <p>Izpildīts 1 līgums – veikta būvprojekta realizācijas būvdarbu būvuzraudzība.</p>	
<p>Būvprojekta izstrāde ēkas pārbūvei jaunu grupu dzīvokļu pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem (Hercoga Jēkaba iela 4, Jūrmala)</p>	<p>Pamatojoties uz 10.12.20. noslēgto pakalpojumu līgumu Nr. 1.2-16.4.3/20-1636, 05.11.21. noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/21-1341 un 05.11.21. noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/21-1343 ar SIA "5.iela" (reģ.Nr. 40003276682), veikt būvprojekta izstrādi ēkas pārbūvei Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā, jaunu grupu dzīvokļu pakalpojuma izveidei.</p> <p>Izpildīts 1 līgums – izstrādāts 1 būvprojekts.</p>	<p>Izstrādāts 1 (viens) Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā, esošas ēkas pārbūves būvprojekts.</p> <p>Būvniecības lieta "Būvprojekta izstrāde jaunu grupu dzīvokļu izveidei Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, būvju nojaukšana un autoruzraudzība" Nr.BIS-BL-368246-11480.</p> <p>Izpildīts 1 līgums – izstrādāts 1 būvprojekts.</p>	
<p>Būvprojekta izstrāde ēkas pārbūvei jaunu grupu dzīvokļu pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem (Hercoga Jēkaba iela 4, Jūrmala)</p>	<p>Pamatojoties uz 16.11.21. SIA "PM-TM" (reģ.Nr. 40103443590) izsniegtu Darba uzdevumu Nr. 1.1-37/21N-6321, veikt informatīva stenda uzstādīšanu un demontāžu Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā, lai izpildītu Ministru kabineta 02.09.14. noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" nosacījumus par sabiedrības informēšanu.</p> <p>Uzstādīts un demontēts 1 stends.</p>	<p>Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā uzstādīts un demontēts 1 stends sabiedrības informēšanai.</p> <p>Uzstādīts un demontēts 1 stends.</p>	
<p>Būvprojekta izstrāde ēkas pārbūvei jaunu grupu dzīvokļu pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem (Hercoga Jēkaba iela 4, Jūrmala)</p>	<p>Pamatojoties uz 04.08.21. AS "Komunālprojekts" (reģ.Nr. 40003005372) izsniegtu Darba uzdevumu Nr. 1.1-37/21N-4541, veikt</p>	<p>Jūrmalas Būvvaldes Paskaidrojuma rakstā inženierbūvei (lēmums) Nr.BIS-BV-2.5-2022-803 (149) atzīme par būvniecības</p>	

	<p>būvprojekta izstrādi AS “Sadales tīkls” piederošu elektroenerģijas tīklu pārvietošanai Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā.</p> <p>Izstrādāts 1 būvprojekts.</p>	<p>ieceres akceptu veikta 18.01.22.</p> <p>Izstrādāts 1 būvprojekts.</p>	
<p>Būvdarbi jaunu grupu dzīvokļu ēkas pārbūvei (Hercoga Jēkaba iela 4, Jūrmala)</p>	<p>Pamatojoties uz 31.01.23. noslēgto būvdarbu līgumu Nr. 1.2-16.4.2/23-129, 13.10.23. noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/23-1140 un 04.12.23. noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/23-1345 ar SIA “Shenberg” (reģ.Nr. 40203189937), realizēt Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā, esošas ēkas pārbūves būvprojektu un veikt ēkas pārbūvi grupu dzīvokļa pakalpojuma izveidei personām ar garīga rakstura traucējumiem.</p> <p>Būvdarbu ietvaros Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā:</p> <ul style="list-style-type: none"> * veikt telpu pārplānošanu (pārbūvi) atbilstoši grupu dzīvokļu pakalpojumu vajadzībām; * atjaunot telpu sienu, griestu un grīdu apdari, t.sk. veikt jaunu grīdu konstrukciju izbūvi, un jaunu starpsienu izbūvi; * mainīt telpu iekšdurvis, t.sk. veikt ugunsdrošo durvju uzstādīšanu un ieejas ārdurvju uzstādīšanu un to automātiskās atvēršanas/aizvēršanas sistēmas uzstādīšanu; * veikt ēkā visu logu nomaiņu, t.sk. iekšējo un ārējo palodžu uzstādīšanu; * izveidot vides pieejamības prasībām atbilstošu sanitāro mezglu; * izbūvēt pandusu un ieejas mezglu (pakāpienus); * uzstādīt ēkā pacēlāju nokļūšanai ēkas 2. stāvā; * veikt kāpņu atjaunošanu un jaunu margu uzstādīšanu; 	<p>Izpildīts būvdarbu līgums un veikti pārbūves darbi Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā, izveidojot grupu dzīvokļu pakalpojuma infrastruktūru.</p> <p>Būvdarbu ietvaros Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā:</p> <ul style="list-style-type: none"> * veikta telpu pārplānošana (pārbūve) atbilstoši grupu dzīvokļu pakalpojumu vajadzībām; * atjaunota telpu sienu, griestu un grīdu apdare, t.sk. veikta jaunu grīdu konstrukciju izbūve un jaunu starpsienu izbūve; * mainītas telpu iekšdurvis, t.sk. veikta ugunsdrošo durvju uzstādīšana un ieejas ārdurvju uzstādīšana un to automātiskās atvēršanas/aizvēršanas sistēmas uzstādīšana; * veikta ēkā visu logu nomaiņa, t.sk. iekšējo un ārējo palodžu uzstādīšana; * izveidots vides pieejamības prasībām atbilstošs sanitārais mezgls; * izbūvēts panduss un ieejas mezgls (pakāpieni); * uzstādīts ēkā pacēlājs nokļūšanai ēkas 2. stāvā; * veikta kāpņu atjaunošana un jaunu margu uzstādīšana; * veikta ēkas fasādes ārsienu, pamatu, cokolu siltināšana un ventilējamās fasādes izbūve; * veikta ēkas elektroinstalācijas atjaunošana, t.sk. iekštelpu un fasādes apgaismojuma izbūve un zibens aizsardzības sistēmas izbūve; 	

	<p>* veikt ēkas fasādes ārsienu, pamatu, cokolu siltināšanu un ventilējamās fasādes izbūvi;</p> <p>* veikt ēkas elektroinstalācijas atjaunošanu, t.sk. iekštelpu un fasādes apgaismojuma izbūvi un zibens aizsardzības sistēmas izbūvi;</p> <p>* veikt jaunas apkures un ventilācijas sistēmas izbūvi, t.sk. saules paneļu uzstādīšanu uz ēkas jumta;</p> <p>* veikt iekšējās un ārējās ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvi, t.sk. lietus ūdens filtrācijas laukuma izbūvi;</p> <p>* veikt iekšējo vājstrāvas tīklu izbūvi (apsardzes signalizācijas sistēma, ugunsgrēku atklāšanas sistēma, datortīklu sistēma, videonovērošana);</p> <p>* veikt ārējo vājstrāvas tīklu izbūvi;</p> <p>* veikt teritorijā esošo palīgēku demontāžu;</p> <p>* veikt teritorijas labiekārtošanas darbus, t.sk, iekšpagalma auto stāvvietas izbūvi, zaļās zonas ierīkošanu, teritorijas žoga uzstādīšanu.</p> <p>Būvprojekta realizācijas būvdarbu sasniedzamais rezultāts - atjaunots 1 (viens) infrastruktūras objekts.</p> <p>Izpildīts 1 līgums – pārbūvēts viens infrastruktūras objekts, izveidojot 8 vietas grupu dzīvokļa pakalpojuma nodrošināšanai.</p>	<p>* veikta jaunas apkures un ventilācijas sistēmas izbūve, t.sk. saules paneļu uzstādīšana uz ēkas jumta;</p> <p>* veikta iekšējās un ārējās ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve, t.sk. lietus ūdens filtrācijas laukuma izbūve;</p> <p>* veikta iekšējo vājstrāvas tīklu izbūve (apsardzes signalizācijas sistēma, ugunsgrēku atklāšanas sistēma, datortīklu sistēma, videonovērošana);</p> <p>* veikta ārējo vājstrāvas tīklu izbūve;</p> <p>* veikta teritorijā esošo palīgēku demontāža;</p> <p>* veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, t.sk, iekšpagalma auto stāvvietas izbūve, zaļās zonas ierīkošana, teritorijas žoga uzstādīšana.</p> <p>Būvdarbi pabeigti un objekts ekspluatācijā pieņemts 14.12.23. Jūrmalas Būvvaldes Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā Kods 23057440004000.</p> <p>Būvprojekta realizācijas būvdarbu rezultātā - atjaunots 1 (viens) infrastruktūras objekts.</p> <p>Izpildīts 1 līgums – pārbūvēts viens infrastruktūras objekts, izveidojot 8 vietas grupu dzīvokļa pakalpojuma nodrošināšanai.</p>	
	<p>Pamatojoties uz 18.04.23. noslēgto pieslēguma līgumu Nr. 135010211 ar AS “Sadales tīkls” (reģ.Nr. 40003857687) un pamatojoties uz rēķinu Nr. 800023949636, veikt pieslēguma kabeļa izbūves darbus līdz elektroietaišu piederības robežai un veikt</p>	<p>Elektrokabeļa pieslēgums izbūvēts un elektrokabeļa pārvietošana veikta 14.06.23.</p>	

	<p>elektrokabeļa pārvietošanu Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā.</p> <p>Izpildīts 1 līgums – izbūvēts elektrokabeļa pieslēgums un veikta elektrokabeļa pārvietošana.</p>	<p>Izpildīts 1 līgums – izbūvēts elektrokabeļa pieslēgums un veikta elektrokabeļa pārvietošana.</p>	
<p>Autoruzraudzība infrastruktūras izveidei jaunu grupu dzīvokļu pakalpojuma nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem (Hercoga Jēkaba iela 4, Jūrmala)</p>	<p>Pamatojoties uz 10.12.20. noslēgto pakalpojumu līgumu Nr. 1.2-16.4.3/20-1636, 05.11.21. noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/21-1341 un 05.11.21. noslēgto vienošanis Nr. 1.2-16.4.3/21-1343 ar SIA “5.iela” (reģ.Nr. 40003276682), nodrošināt izstrādātā būvprojekta realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzību ēkas pārbūves ietvaros Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā.</p> <p>Izpildīts 1 līgums - veikta būvprojekta realizācijas būvdarbu autoruzraudzība.</p>	<p>Veikta būvdarbu autoruzraudzība ēkas pārbūvei Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā.</p> <p>Būvdarbi pabeigti un objekts ekspluatācijā pieņemts 14.12.23. Jūrmalas Būvvaldes Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā Kods 23057440004000.</p> <p>Izpildīts 1 līgums – veikta būvprojekta realizācijas būvdarbu autoruzraudzība.</p>	
<p>Būvuzraudzība infrastruktūras izveidei jaunu grupu dzīvokļu pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem (Hercoga Jēkaba iela 4, Jūrmala)</p>	<p>Pamatojoties uz 03.02.23. noslēgto pakalpojumu līgumu Nr. 1.2-16.4.3/23-149 un 08.12.23. noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/23-1367 ar SIA “GEO CONSULTANTS” (reģ.Nr. 40003340949), veikt būvdarbu būvuzraudzību ēkas pārbūvei Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā.</p> <p>Izpildīts 1 līgums – veikta būvprojekta realizācijas būvdarbu būvuzraudzība.</p>	<p>Veikta būvdarbu būvuzraudzība ēku pārbūvei Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā.</p> <p>Būvdarbi pabeigti un objekts ekspluatācijā pieņemts 14.12.23. Jūrmalas Būvvaldes Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā Kods 23057440004000.</p> <p>Izpildīts 1 līgums – veikta būvprojekta realizācijas būvdarbu būvuzraudzība.</p>	
<p>Aprīkojuma iegāde sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem (Dūņu ceļš 2, Jūrmala)</p>	<p>Pamatojoties uz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17.10.23. noslēgto piegādes līgumu Nr. 1.2-16.4.1/23-1146 ar SIA “Sentios” (reģ.Nr. 40103868193), veikt keramikas darbnīcas izveidei nepieciešamā aprīkojuma piegādi; - 20.10.23. noslēgto piegādes līgumu Nr. 1.2-16.4.1/23-1162 ar SIA “Sentios” (reģ.Nr. 40103868193) veikt 	<p>Veikta ēku aprīkošana Dūņu ceļš 2, Jūrmalā:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17.10.23. noslēgtā piegādes līguma Nr. 1.2-16.4.1/23-1146 ar SIA “Sentios” (reģ.Nr. 40103868193) ietvaros, veikta keramikas darbnīcas izveidei nepieciešamā aprīkojuma piegāde; - 20.10.23. noslēgtā piegādes līguma Nr. 1.2-16.4.1/23- 	

	<p>rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā aprīkojuma piegādi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25.10.23. noslēgto piegādes līgumu Nr. 1.2-16.4.1/23-1163 ar SIA "Sentios" (reģ.Nr. 40103868193) veikt žalūziju piegādi; - 25.10.23. noslēgto piegādes līgumu Nr. 1.2-16.4.1/23-1163 ar SIA "Sentios" (reģ.Nr. 40103868193) veikt sadzīves tehnikas piegādi; - 06.02.24. noslēgto piegādes līgumu Nr. 1.1-16.4.1/24-76 ar SIA "Sentios" (reģ.Nr. 40103868193) veikt mēbeļu piegādi. <p>Izpildīti 5 līgumi, aprīkojot vienu infrastruktūras objektu (Dūņu ceļš 2, Jūrmalā) sociālo pakalpojumu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - atelpas brīža pakalpojuma nodrošināšanai (2 vietas); - dienas aprūpes centra pakalpojuma nodrošināšanai (26 vietas); - specializēto darbnīcu pakalpojuma nodrošināšanai (6 vietas). 	<p>1162 ar SIA "Sentios" (reģ.Nr. 40103868193) ietvaros, veikta rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā aprīkojuma piegāde;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25.10.23. noslēgtā piegādes līguma Nr. 1.2-16.4.1/23-1163 ar SIA "Sentios" (reģ.Nr. 40103868193) ietvaros, veikta žalūziju piegāde; - 25.10.23. noslēgta piegādes līguma Nr. 1.2-16.4.1/23-1163 ar SIA "Sentios" (reģ.Nr. 40103868193) ietvaros, veikta sadzīves tehnikas piegāde; - 06.02.24. noslēgtā piegādes līguma Nr. 1.1-16.4.1/24-76 ar SIA "Sentios" (reģ.Nr. 40103868193) ietvaros, veikta mēbeļu piegāde. <p>Izpildīti 5 līgumi, aprīkojot vienu infrastruktūras objektu (Dūņu ceļš 2, Jūrmalā) sociālo pakalpojumu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - atelpas brīža pakalpojuma nodrošināšanai (2 vietas); - dienas aprūpes centra pakalpojuma nodrošināšanai (26 vietas); - specializēto darbnīcu pakalpojuma nodrošināšanai (6 vietas). 	
<p>Aprīkojuma iegāde jaunu grupu dzīvokļu pakalpojumu nodrošināšanai (Hercoga Jēkaba iela 4, Jūrmala)</p>	<p>Pamatojoties uz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25.10.23. noslēgto piegādes līgumu Nr. 1.2-16.4.1/23-1173 ar SIA "Sentios" (reģ.Nr. 40103868193) veikt žalūziju piegādi; - 25.10.23. noslēgto piegādes līgumu Nr. 1.2-16.4.1/23-1174 ar SIA "Sentios" (reģ.Nr. 40103868193) veikt sadzīves tehnikas piegādi; - 15.02.24. noslēgto piegādes līgumu Nr. 1.1-16.4.1/24-96 ar SIA "Sentios" 	<p>Veikta ēkas aprīkošana Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25.10.23. noslēgtā piegādes līguma Nr. 1.2-16.4.1/23-1173 ar SIA "Sentios" (reģ.Nr. 40103868193) ietvaros, veikta žalūziju piegāde; - 25.10.23. noslēgtā piegādes līguma Nr. 1.2-16.4.1/23-1174 ar SIA "Sentios" (reģ.Nr. 40103868193) ietvaros, veikta sadzīves tehnikas piegāde; 	

	(reģ.Nr. 40103868193) veikt mēbeļu piegādi. Izpildīti 3 līgumi, aprīkojot vienu infrastruktūras objektu (Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā) grupu dzīvokļa pakalpojuma nodrošināšanai (8 vietas).	- 15.02.24. noslēgtā piegādes līguma Nr. 1.1-16.4.1/24-96 ar SIA "Sentios" (reģ.Nr. 40103868193) ietvaros, veikta mēbeļu piegāde. Izpildīti 3 līgumi, aprīkojot vienu infrastruktūras objektu (Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā) grupu dzīvokļa pakalpojuma nodrošināšanai (8 vietas).	
--	---	---	--

Projektā veiktie grozījumi

Projekta "Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā" (turpmāk – projekts) īstenošana veikta pamatojoties uz 19.12.19. Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr. 658 "Par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" projekta "Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā" (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu" un 17.01.20. starp Administrāciju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr. 90000812928, (turpmāk – CFLA) noslēgto Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.1.1/19/I/031 (turpmāk – Vienošanās par projekta īstenošanu).

Projekta īstenošanas laikā ir veikti grozījumi Vienošanās par projekta īstenošanu:

- 12.03.20. spēkā stājās starp Administrāciju un CFLA noslēgtās vienošanās Nr. 9.3.1.1/19/I/031 Grozījumi Nr. 1, precizējot projekta ietvaros paredzētās darbības, projekta īstenošanas laiku un projekta ietvaros sasniedzamos iznākumu rādītājus;
- 11.03.22. spēkā stājās starp Administrāciju un CFLA noslēgtās vienošanās Nr. 9.3.1.1/19/I/031 Grozījumi Nr. 2, pagarinot projekta īstenošanas termiņu;
- 06.12.23. spēkā stājās starp Administrāciju un CFLA noslēgtās vienošanās Nr. 9.3.1.1/19/I/031 Grozījumi Nr. 3, precizējot (palielinot) projekta ietvaros sasniedzamos iznākumu rādītājus un palielinot kopējo projekta finansējumu;
- 10.03.23. spēkā stājās starp Administrāciju un CFLA noslēgtās vienošanās Nr. 9.3.1.1/19/I/031 Grozījumi Nr. 4, palielinot kopējo projekta finansējumu;
- 28.12.23. spēkā stājās starp Administrāciju un CFLA noslēgtās Vienošanās Nr. 9.3.1.1/19/I/031 Grozījumi Nr. 5, palielinot kopējo projekta finansējumu, pagarinot projekta īstenošanas termiņu un precizējot projekta ietvaros iegādājamā aprīkojuma sarakstu.

Projekta īstenošanas laikā ir veikti grozījumi 19.12.19. Jūrmalas pilsētas domes lēmumā Nr. 658 "Par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" projekta "Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā" (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu", palielinot projekta attiecināmo un projekta neattiecināmo izmaksu apmēru, nosakot ārpus projekta izmaksas, pagarinot projekta īstenošanas termiņu un precizējot projekta ietvaros noteikto iznākuma rādītāju apmēru, tai skaitā ar:

- Jūrmalas pilsētas domes 28.10.21. lēmumu Nr. 476 "Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 "Par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu

aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu”, pamatojoties uz nepieciešamību veikt papildu projektēšanas darbus, ir pagarināts projekta īstenošanas termiņš;

- Jūrmalas domes 15.09.22. lēmumu Nr. 444 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu”, pamatojoties uz Labklājības ministrijas izteikto piedāvājumu projekta ietvaros veidot papildu pakalpojumu vietas, saņemot projekta ietvaros papildus finansējumu, ir palielinātas projekta kopējās attiecināmās izmaksas, t.sk., Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, valsts budžeta dotācija un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums;
- Jūrmalas domes 26.01.23. lēmumu Nr. 4 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu”, pamatojoties uz būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumu konkursu rezultātiem, ir palielinātas projekta kopējās izmaksas, palielinot projekta neattiecināmo izmaksu apmēru un, ņemot vērā Labklājības ministrijas piešķirto papildus finansējumu papildu pakalpojumu vietu izveidei, ir precizēti projekta ietvaros sasniedzamie rezultāti;
- Jūrmalas domes 24.08.23. lēmumu Nr. 377 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu”, pamatojoties uz konstatēto nepieciešamību veikt papildu būvdarbus, ievērojot projekta ietvaros iegādājamā aprīkojuma paredzamo līgumcenu un ņemot vērā CFLA piemēroto finanšu korekciju, ir palielinātas projekta kopējās izmaksas, finanšu korekcijas apmērā samazinot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, valsts budžeta dotācijas un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un būtiski palielinot projekta neattiecināmo izmaksu summu, kā arī nosakot ārpus projekta izmaksas CFLA piemērotās finanšu korekcijas apmērā;
- Jūrmalas domes 26.10.23. lēmumu Nr. 506 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu”, pamatojoties uz nesekmīgu mēbeļu iepirkuma konkursa norisi un nepieciešamību organizēt atkārtotu iepirkuma konkursu, kā rezultātā projekta darbību īstenošana nav pabeidzama līdz 31.12.23., un ņemot vērā paredzamo mēbeļu iepirkuma līgumcenu, ir pagarināts projekta īstenošanas termiņš

un palielinātas projekta kopējās izmaksas, palielinot projekta neattiecināmo izmaksu summu;

- Jūrmalas domes 30.05.24. lēmumu Nr. 228 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu”, apzinot risku līdz 31.05.24. nepagūt veikt sociālo pakalpojumu reģistrēšanu Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu reģistrā, ir pagarināts projekta darbību īstenošanas termiņš 31.10.24. Vienošanās Nr. 9.3.1.1/19/I/031 Grozījumi Nr. 6 par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 31.10.24. ar CFLA netika noslēgti, jo projekta ietvaros paredzēto pakalpojumu reģistrēšana Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu reģistrā tika veikta līdz 31.05.24..

Projekta īstenošanas laikā projekta attiecināmo izmaksu summa ir palielināta no 1 412 590.00 *euro* uz 1 625 583.25 *euro*, neattiecināmo izmaksu summa ir palielināta no 62 184.71 *euro* uz 812 845.21 *euro* un noteiktas ārpus projekta izmaksas 4 653.81 *euro* apmērā. Projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts no 31.12.21. līdz 31.05.24. un projekta ietvaros noteiktais iznākuma rādītājs – izveidojamo vietu skaits sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai ir palielināts no 38 uz 42 vietām.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks	Faktiskais ieviešanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
01.12.2019.-31.12.2021.	17.01.2020.-31.05.2024.	Saskaņā ar 17.01.20. noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.1.1/19/I/031 sākotnēji projekta īstenošanas termiņš tika noteikts 31.12.21. Pamatojoties uz 12.03.20. Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.1.1/19/I/031 Grozījumiem Nr. 1, projekta īstenošanas termiņš tika pagarināts līdz 30.06.22., jo tika būtiski mainītas projekta ietvaros plānotās darbības un mainīta grupu dzīvokļa pakalpojuma infrastruktūras adrese. Pamatojoties uz 11.03.22. Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.1.1/19/I/031 Grozījumiem Nr. 2, projekta īstenošanas termiņš tika pagarināts līdz 31.12.23., jo būvprojekta izstrādes procesā aktualizējās nepieciešamība veikt papildus projektēšanas darbus ēkām Duņu ceļš 2, Jūrmalā.

		<p>Pamatojoties uz 28.12.23. Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.1.1/19/I/031 Grozījumiem Nr. 5, projekta īstenošanas termiņš tika pagarināts līdz 31.05.24., jo nesekmīgu mēbeļu iepirkumu konkursu rezultātā, projekta ietvaros attīstīto infrastruktūru nebija iespējams aprīkot ar mēbelēm 2023. gada ietvaros.</p>
--	--	---

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laika grafiks (pa ceturkšņiem)											
	2019				2020				2021			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Būvniecība			P	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Būvniecība infrastruktūras izveidei bez vecāku gādības palikušu bērnu un jauniešu aprūpei ģimeniskā vidē			P	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Būvprojekta izstrāde infrastruktūras izveidei bez vecāku gādības palikušu bērnu un jauniešu aprūpei ģimeniskā vidē			P	X	X	X						
Būvdarbi infrastruktūras izveidei bez vecāku gādības palikušu bērnu un jauniešu aprūpei ģimeniskā vidē								X	X	X	X	X
Autoruzraudzība infrastruktūras izveidei bez vecāku gādības palikušu bērnu un jauniešu aprūpei ģimeniskā vidē								X	X	X	X	X
Būvuzraudzība infrastruktūras izveidei bez vecāku gādības palikušu bērnu un jauniešu aprūpei ģimeniskā vidē								X	X	X	X	X
Būvniecība infrastruktūras pilnveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem			P	X	X	X	X	X				
Būvprojekta izstrāde infrastruktūras pilnveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem			P	X	X							
Būvdarbi infrastruktūras pilnveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem						X	X	X				
Autoruzraudzība infrastruktūras pilnveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem						X	X	X				
Būvuzraudzība infrastruktūras pilnveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem						X	X	X				
Būvniecība infrastruktūras izveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar GRT			P	X	X	X	X	X	X			
Būvprojekta izstrāde infrastruktūras pilnveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT			P	X	X	X						
Būvdarbi infrastruktūras pilnveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT							X	X	X			

Autoruzraudzība infrastruktūras pilnveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT							X	X	X			
Būvuzraudzība infrastruktūras pilnveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT							X	X	X			
Būvniecība infrastruktūras izveidei jaunu grupu dzīvokļa pakalpojuma nodrošināšanai personām ar GRT, kuras no ilgstošas aprūpes institūcijām pāries uz dzīvi sabiedrībā.		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Būvprojekta izstrāde jaunu grupu dzīvokļu būvniecībai personām ar GRT		P	X	X	X							
Būvdarbi jaunu grupu dzīvokļu ēkas būvniecībai								X	X	X	X	X
Autoruzraudzība infrastruktūras izveidei jaunu grupu dzīvokļu pakalpojuma nodrošināšanai personām ar GRT								X	X	X	X	X
Būvuzraudzība infrastruktūras izveidei jaunu grupu dzīvokļu pakalpojumu nodrošināšanai personām ar GRT								X	X	X	X	X
Materiāltehniskā nodrošinājuma (aprīkojuma) iegāde sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai								X	X	X	X	
Aprīkojuma iegāde bez vecāku gādības palikušu bērnu un jauniešu aprūpei ģimeniskā vidē											X	
Aprīkojuma iegāde sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem								X				
Aprīkojuma iegāde sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar GRT									X			
Aprīkojuma iegāde jaunu grupas dzīvokļu pakalpojuma nodrošināšanai											X	
Publicitātes pasākumi		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi

1. Pamatojoties uz 06.10.17. rīkojuma Nr. 1.1-14/323 "Par darba grupas izveidošanu" pamata izveidotās darba grupas izstrādāto "Ziņojums par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras pieejamību", tika izstrādāts rīcības plāns sociālo pakalpojumu sniegšanas procesa optimizēšanai, veicot izmaiņas sociālo pakalpojumu organizatoriskajā struktūrā Jūrmalas pilsētā, t.sk., sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstīšanai paredzot veikt ieguldījumus pilsētā jau esošu infrastruktūras objektu pārbūvē, lai nodrošinātu pilsētā esošu infrastruktūras objektu racionālu un efektīvu izmantošanu ilgtermiņā, atsakoties no plāna veikt jaunu ēku būvniecību. Ņemot vērā, ka projekta ietvaros paredzētā grupu dzīvokļa pakalpojuma nodrošināšanai tika plānota jaunas ēkas būvniecība, Administrācija pārskatīja grupu dzīvokļa pakalpojuma izveidei atbilstošu ēku alternatīvas un rada risinājumu atteikties no jaunas ēkas būvniecības, grupu dzīvokļa pakalpojuma infrastruktūru veidojot pašvaldībai piederošā, ilgstoši neekspluatētā ēkā Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā. Tāpat, pamatojoties uz ziņojumā ietvertu informāciju, tika nolemts projekta ietvaros neveidot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem un rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Līdz ar projekta ietvaros izveidojamās grupu dzīvokļu infrastruktūras adreses maiņu un atteikšanos no vairāku infrastruktūras objektu veidošanas, aktualizējās nepieciešamība veikt izmaiņas laika grafikā izslēdzot daļu no projekta ietvaros paredzētajām darbībām un pagarinot projekta īstenošanas termiņu.
2. Saskaņā ar 10.12.20. noslēgtā pakalpojumu līguma Nr. 1.2-16.4.3/20-1635 nosacījumiem, SIA "5.iela" (reģ.Nr. 40003276682) veica būvprojekta izstrādi ēku pārbūvei Dūņu ceļš 2, Jūrmalā. Tā kā būvprojekta izstrādes gaitā aktualizējās papildu projektēšanas darbu nepieciešamība un papildus risinājumu izstrāde nebija iespējama līgumā noteiktajā termiņā, pamatojoties uz sarunu procedūras (iepirkums ar ID Nr. JVA 2022/52) rezultātiem, ar SIA "5.iela" tika noslēgts pakalpojumu līgums Nr. 1.2-16.4.3/22-936 par papildus projektēšanas darbu veikšanu, kā rezultātā aktualizējās nepieciešamība veikt izmaiņas projekta laika grafikā, pagarinot projekta īstenošanas termiņu.
3. Atbilstoši projekta īstenošanas nosacījumiem, Administrācijai projekta ietvaros bija jāveic abu infrastruktūras objektu aprīkošana ar tās darbībai nepieciešamo aprīkojumu, t.sk., mēbelēm. Tā kā Administrācijas organizētais iepirkumu konkurss "Mēbeļu iegāde un uzstādīšana sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem" (iepirkuma ID Nr. JVA 2023/71) noslēdzās bez rezultāta un projektu darbības īstenošanai bija nepieciešams organizēt atkārtotu iepirkuma konkursu, kā arī, ņemot vērā, ka būvdarbi abos infrastruktūras objektos noslēdzās vien 2023. gada decembra mēnesī, mēbeļu piegāde līdz 31.12.23., kā to paredzēja projekta īstenošanas nosacījumi, nebija iespējama. Ievērojot iepriekš minēto, aktualizējās nepieciešamība veikt izmaiņas projekta laika grafikā, pagarinot projekta īstenošanas termiņu līdz 31.05.24. un norēķinus par 2024. gada ietvaros piegādātajām precēm veicot no Administrācijas budžeta līdzekļiem.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laika grafiks (pa ceturkšņiem)																			
	2020				2021				2022				2023				2024			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Būvniecība			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
(Dzēsta ar 11.06.2020 līguma grozījumiem Nr. LG 1)																				
(Dzēsta ar 11.06.2020 līguma grozījumiem Nr. LG 1)																				
(Dzēsta ar 11.06.2020 līguma grozījumiem Nr. LG 1)																				
(Dzēsta ar 11.06.2020 līguma grozījumiem Nr. LG 1)																				
(Dzēsta ar 11.06.2020 līguma grozījumiem Nr. LG 1)																				
(Dzēsta ar 11.06.2020 līguma grozījumiem Nr. LG 1)																				
(Dzēsta ar 11.06.2020 līguma grozījumiem Nr. LG 1)																				
(Dzēsta ar 11.06.2020 līguma grozījumiem Nr. LG 1)																				
Būvniecība infrastruktūras izveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar GRT			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Būvprojekta izstrāde infrastruktūras pilnveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT			X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Būvdarbi infrastruktūras pilnveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT											X	X	X	X	X	X				
Autoruzraudzība infrastruktūras pilnveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT													X	X	X	X				
Būvuzraudzība infrastruktūras pilnveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT											X	X	X	X	X	X				
Būvniecība infrastruktūras izveidei jaunu grupu dzīvokļa pakalpojuma nodrošināšanai personām ar GRT, kuras no ilgstošas aprūpes institūcijām pāries uz dzīvi sabiedrībā.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Būvprojekta izstrāde ēkas pārbūvei jaunu grupu dzīvokļu pakalpojumu nodrošināšanai personām ar GRT			X	X	X	X	X	X												

Būvdarbi jaunu grupu dzīvokļu ēkas pārbūvei											X	X	X	X	X	X				
Autoruzraudzība infrastruktūras izveidei jaunu grupu dzīvokļu pakalpojuma nodrošināšanai personām ar GRT													X	X	X	X				
Būvuzraudzība infrastruktūras izveidei jaunu grupu dzīvokļu pakalpojuma nodrošināšanai personām ar GRT											X	X	X	X	X	X				
Materiāltehniskā nodrošinājuma (aprīkojuma) iegāde sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai (Dzēsta ar 11.06.2020 līguma grozījumiem Nr. LG 1)													X	X	X	X	X	X	X	X
(Dzēsta ar 11.06.2020 līguma grozījumiem Nr. LG 1)																				
Aprīkojuma iegāde sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar GRT													X	X	X	X	X	X		
Aprīkojuma iegāde jaunu grupas dzīvokļu pakalpojuma nodrošināšanai													X	X	X	X	X	X		
Publicitātes pasākumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Projekta komanda

Projekta vadītāja – Agnese Trifanova, Administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vecākā projektu vadītāja;
Projekta būvniecības speciālists – Elīna Ēdolfā, Administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projekta nodaļas vecākais eksperts būvniecības jautājumos;
Projekta finanšu speciāliste - Kadrija Millere, Administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projekta nodaļas vecākā projektu vadītāja finanšu jomā;
Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa, Administrācijas Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede;
Projekta grāmatvedes asistente – Inga Bulgaka, Administrācijas Centralizētās grāmatvedības grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta ietvaros būvdarbu un piegādes līgumu izpildes rezultātā ir radīti divi infrastruktūras objekti, radot 42 vietas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, t.sk.:

- 6 vietas specializēto darbnīcu pakalpojuma nodrošināšanai, kur projekta īstenošanas gaitā izveidota keramikas darbnīca Dūņu ceļš 2, Jūrmalā;
- 26 vietas Dienas aprūpes centra darbības paplašināšanai, kur projekta īstenošanas gaitā radītas telpas grupu nodarbībām, individuālām konsultācijām un izveidota sensorā istaba Dūņu ceļš 2, Jūrmalā;
- 2 vietas atelpas brīža pakalpojuma nodrošināšanai Dūņu ceļš 2, Jūrmalā.

Veicot infrastruktūras pārbūves darbus un aprīkojot telpas ar materiāltehnisko nodrošinājumu, radīta pieejama un mūsdienīga vide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu realizēšanai.

Veicot būvdarbus:

- paplašināts un dažādots sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu klāsts;
- būtiski uzlabots abu infrastruktūras objektu vizuālais tēls, izveidotas gaišas un mājīgas telpas sociālo pakalpojumu saņemšanai;
- uzlabota sociālo pakalpojumu pieejamība - izbūvēti pandusi, pacelēji, uzstādītas automātiskās durvju atvēršanas sistēmas, izveidoti vides pieejamības prasībām atbilstoši sanitārie mezgli u.c..

Projekta pēcuzraudzības periodā – turpmākos 5 gadus tiks nodrošināta projekta rezultātu saglabāšana un ilgtspēja (projekta ietvaros attīstītā infrastruktūra tiks izmantota tai paredzētajam mērķim un mērķauditorijai; tiks saglabāts projekta ietvaros izveidotais pakalpojumu vietu skaits sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem).

Projekta finanšu līdzekļi ir izlietoti atbilstoši projekta mērķim.

Uzsākot projekta īstenošanu, tā kopējās izmaksas tika plānotas 1 474 774.71 *euro*. Pamatojoties uz iepirkumu konkursu rezultātiem, būvdarbu izpildes laikā nepieciešamajiem papildu darbiem, faktiskās projekta īstenošanas izmaksas ir noteiktas 2 324 491.22 *euro* apmērā, no kā attiecināmās izmaksas ir 1 625 583.25 *euro*, neattiecināmās izmaksas ir 694 254.16 *euro* un ārpus projekta izmaksas ir 4 653.81 *euro*.