



LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

LĒMUMS

Jūrmalā

2014.gada 4.septembrī

Nr. 417

(protokols Nr.14, 18.punkts)

Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” noslēgumu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums” un 2014.gada 19.marta līgumu Nr.KPFI – 13.2/15 (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2014.gada 31.martā ar Nr.1.2- 16/458) par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds”, Jūrmalas pilsētas dome **nolemj**:

1. Noslēgt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 202 882,66 EUR (2.pielikums „Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums „Pārskats par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā””, t.sk.:
 - 2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 183 785,91 EUR kur:
 - 2.1.1. KPFI finansējums 128 650,13 EUR (69,999996%),
 - 2.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 55 135,78 EUR (30,000004%).
 - 2.2. neattiecināmo izmaksu summa, kura tika segta no Jūrmalas pilsētas domes budžeta, sastāda 19 096,75 EUR.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Līguma/vienošanās Nr.	Līguma par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” Nr.KPFI-13.2/15 īstenošanu (JPD reģistrācijas Nr.KPFI – 13.2/15/1.2-16/458)
Programmas nosaukums:	Latvijas Republikas valsts budžeta programma Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI).

Projekta mērķis

<p>Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana veicot gaismekļu nomaiņu Jūrmalas pilsētas ielās:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Asaru prospekts;2. Dubultu prospekts;3. Z.Meierovica prospekts;4. Mellužu prospekts;5. Strēlnieku prospekts;6. Ventpils šoseja; <p>Kopumā nomainīti 511 esošo nātrija (Na) gaismekļi uz gaismu izstarojošo diožu (LED) tipa gaismekļiem, samazinot CO2 emisijas par 86,10 tonnu.</p>
--

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Iepirkuma izsludināšana gaismekļu, vadības sistēmu, aizsardzības automātikas, pievadu iegādei un montāžas darbiem.	1 atklāts konkurss	1 atklāts konkurss	

Publicitātes pasākumi		X								
-----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmums Nr.13.2/15-1 par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (ar identifikācijas Nr. KPFI-13.2/15) iesnieguma apstiprināšanu tika pieņemts tikai 2014.gada 13.martā, nepagarinot projekta īstenošanas termiņu - 2014.gada 31.martu.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...
Iepirkuma izsludināšana gaismekļu, vadības sistēmu, aizsardzības automātikas, pievadu iegādei un montāžas darbiem	X									
Piegādes un montāžas līguma slēgšana		X								
Montāžas darbi		X								
Apgaismojuma sistēmas testēšana un palaišana		X								
Publicitātes pasākumi		X								

Projekta komanda

Projektu vadītāja – Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i. A.Ābelīte. Galvenie uzdevumi projekta ieviešanā – koordinēt, vadīt un uzraudzīt projekta aktivitāšu ieviešanu, nepieciešamās iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavošana, projekta ziņojumu par pārskata periodu, statistisko atskaišu, projekta noslēguma ziņojuma u.c. nepieciešamo dokumentu sagatavošana, publicitātes nodrošināšana, u.c.

Projekta galvenā grāmatvede – Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja B.Birzniece. Galvenie uzdevumi projekta ieviešanā – grāmatvedības/finanšu dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana.

Secinājumi un priekšlikumi

-

Gaismekļu iegāde (511 gab.), gaismekļu demontāža un montāža, satiksmes organizācija montāžas laikā, izpilddokumentācijas sagatavošana un mērījumu veikšana (Publiskais būvdarņu līgums Nr.1.2-16.4.2/366 no 19.03.2014.)	202 882.66	128 650.13	55 135.78	19 096.75	202 882.66	128 650.13	55 135.78	19 096.75	202 882.66	128 650.13	55 135.78	19 096.75	100.00	100.00	100%	100%
KOPĀ:	202 882.66	128 650.13	55 135.78	19 096.75	202 882.66	128 650.13	55 135.78	19 096.75	202 882.66	128 650.13	55 135.78	19 096.75	100.00	100.00	100%	100%
Īpatsvars, %	37%	63%	27%	9%	37%	63%	27%	9%	100%	63%	27%	9%				
Balance	0.00				0.00				0.00	183 785.91		19 096.75				

**Attiecināmo izmaksu %
īpatsvars**

3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2014.gada 4.septembra lēmumam Nr.417
(protokols Nr.14, 18.punkts)

**Pārskats par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
finanšu līdzekļu apguvi**

Projekta īstenotājs		Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļa		
Funkcionālās klasifikācijas kods		04.510.		
Kopējais projekta faktiski apgūtais finansējums (EUR): 202 882.66 EUR, tai skaitā projekta atteicināmās izmaksas EUR 183 785.91 EUR, kas sastāv no KPFI līdzfinansējuma 128 650.13 EUR (69.999996%) un JPD līdzfinansējums 55 135.78 EUR (30.000004%), un projekta neatteicināmās izmaksas 19 096.75 EUR, kas 100% ir finansētas no JPD budžeta. Papildus projekta īstenošanai ir nodrošināts priekšfinansējums 32 163.47 EUR apmērā.				
Pozīcija		Apstiprinātais plāns	Precizētais plāns	Izpilde
IENĒMUMI kopā, t.sk.:		235 046	235 046	235 046
Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta		32 163	32 163	32 163
Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta		55 136	55 136	55 136
Pašvaldības budžeta līdzekļi <u>neattiecināmo</u> izmaksu veikšanai		19 097	19 097	19 097
<i>Pašvaldības no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti KPFI līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.2.0)</i>		128 650	128 650	128 650
IZDEVUMI kopā, t.sk.:		202 883	202 883	202 883
IZDEVUMI ekonomisko klasifikācijas kodu griezumā				
Kods	Koda nosaukums	202 883	202 883	202 883
5000	Pamatkapitāla veidošana	202 883	202 883	202 883
5200	Pamatlīdzekļi	202 883	202 883	202 883
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	202 883	202 883	202 883
		0		
Atlikums perioda beigās, t.sk:		32 163	32 163	32 163
pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā		32 163	32 163	32 163