

## Projektā izbūvēto pieslēgumu realizācijas plāns 2016. - 2022. gads

### Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā

	kanalizācija	ūdensapgāde
Faktiski pieslēgto iedzīvotāju skaits līdz 2018. gada 31. decembrim:	609	522
Plānotais pieslēgto iedzīvotāju skaits projekta pabeigšanas brīdī:	7200	7200

Plānotais pieslēgto iedzīvotāju skaits pa gadiem:

Gads	Iedzīvotāju skaits		%	
	Kanalizācija	Ūdensapgāde	Kanalizācija	Ūdensapgāde
2017.	543	456	8%	6%
2018.	66	66	1%	1%
2019.	19	23	0%	0%
2020.	14	41	0%	1%
2021.	1500	1500	21%	21%
2022.	3801	3238	53%	45%
2023.	1257	1876	17%	26%
<b>KOPĀ</b>	<b>7200</b>	<b>7200</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Plāna realizāciju pamato:

1.	Pieslēgumi tiek izbūvēti līdz attiecīgā nekustamā īpašuma robežai;
2.	18.01.2018. pieņemti un 02.02.2018. spēkā stājušies Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"
3.	24.05.2018. pieņemti un 02.06.2018. spēkā stājušies Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20 "Par decentralizēto kanalizācijas sniegšanas un uzkaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"
4.	Pieslēguma izbūvei iekšpagalmā nekustamā īpašuma īpašniekam ir jāiesniedz pieprasījums saņemt SIA "Jūrmalas ūdens" tehniskos noteikumus, kurus saņemot tiek izsniegta shēma, iekšpagalma tīklu izbūvei;
5.	Pozitīva pieredze pieslēgumu realizācijas plāna ieviešanā pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta II un III kārtas;
6.	Būvdarbu līgums par tīklu paplašināšanu Buļļuciemā ir noslēgts 2016. gada 7. jūlijā, realizēts pilnā apjomā un objekts nodots ekspluatācijā 2017. gadā
7.	Sadarbībā ar banku un nebanku sektoru iedzīvotājiem iespējams saņemt aizdevumu iekšpagalma tīklu izbūvei, izdevumus sedzot ilgākā laika periodā.
8.	Iepriekš plānoto būvdarbu realizācija un objektu nodošana ekspluatācijā aizkavējās neparedzētu apstākļu dēļ.