

Projekta  
„Jūrmalas Brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana, kuģu vraku konservācija”  
budžeta kopsavilkums (euro)

IEŅĒMUMI	Apstiprinātais plāns*				Precizētais plāns**				Izpilde***				Izpilde pret precizēto plānu (%)							
	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			Neattiecināmo izmaksu segšanai	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			Neattiecināmo izmaksu segšanai	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			Neattiecināmo izmaksu segšanai	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			
		Jūrmalas dome	Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds	-			Jūrmalas dome	Jūrmalas dome	Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds			-	Jūrmalas dome	Jūrmalas dome			Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds	-	Jūrmalas dome	
<b>KOPĀ</b>	<b>28728</b>	<b>2622</b>	<b>23603</b>		<b>2503</b>	<b>28332</b>	<b>2624</b>	<b>23603</b>		<b>2105</b>	<b>28328,68</b>	<b>2622,46</b>	<b>23602,09</b>		<b>2104,13</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

IZMAKSU POZĪCIJAS (AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS*	Apstiprinātais plāns				Precizētais plāns				Izpilde				Izpilde pret precizēto plānu (%)							
	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			Neattiecināmās izmaksas	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			Neattiecināmās izmaksas	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			Neattiecināmās izmaksas	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			
		Jūrmalas dome	Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds	-			Jūrmalas dome	Jūrmalas dome	Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds			-	Jūrmalas dome	Jūrmalas dome			Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds	-	Jūrmalas dome	
Kuģu vraku daļu ekspozīcijas informatīvā materiāla izveide	1537	153	1384		1538	154	1384			1537,32	153,73	1383,59			100%	100%	100%	-		
Muzeja eksponātu kuģu vraku daļu atjaunošana	1856	186	1670		1828	183	1645			1827,1	182,71	1644,39			100%	100%	100%	-		
Jumta seguma atjaunošana – nojume eksponātiem/laivām	22188	2219	19969		21819	2183	19636			21818,26	2181,83	19636,43			100%	100%	100%	-		
Apliecinājuma kartes “Jumta seguma atjaunošana muzeja ēkām” sagatavošana	1937	64	580	1293	1937	104	938	895		1936	104,19	937,68	894,13		100%	100%	100%	-	100%	
Būvuzraudzība objektam “Jumta seguma atjaunošana muzeja ēkām”	1210			1210	1210			1210		1210			1210		100%			-	100%	
<b>KOPĀ:</b>	<b>28728</b>	<b>2622</b>	<b>23603</b>	<b>0</b>	<b>2503</b>	<b>28332</b>	<b>2624</b>	<b>23603</b>	<b>0</b>	<b>2105</b>	<b>28328,68</b>	<b>2622,46</b>	<b>23602,09</b>	<b>0</b>	<b>2104,13</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>Īpatsvars, %</b>	<b>100%</b>	<b>9%</b>	<b>82%</b>	<b>0%</b>	<b>9%</b>	<b>100%</b>	<b>9%</b>	<b>83%</b>	<b>0%</b>	<b>7%</b>	<b>100%</b>	<b>9%</b>	<b>83%</b>	<b>0%</b>	<b>7%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>Bilance</b>	<b>0</b>					<b>0,22</b>				<b>0</b>										

\* Apstiprināto plānu (noapaļojot veselos euro) un izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām izmaksu pozīcijām, profilējošajā komitejā atbalstītajam projekta budžeta atšifrējumam pa aktivitātēm.

\*\* Precizētais plāns (noapaļojot veselos euro) tiek uzrādīts, ja projekta īstenošanas gaitā ir veikti grozījumi projekta budžetā aktivitāšu griezumā, par ko ir saņemts pozitīvs profilējošās komitejas atzinums.

\*\*\* Izpilde tiek uzrādīta, norādot attiecīgās aktivitātes faktiskās izmaksas līdz euro centam.