

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija¹

Projekta nosaukums	“Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide”
Līguma/vienošanās Nr.	8.1.2.0/18/I/006
Darbības programmas nosaukums:	“Izaugsme un nodarbinātība”
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekts “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide”

Projekta mērķis

Attīstīt Jūrmalas valstspilsētas vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūru, veicot ieguldījumus Jūrmalas Kauguru vidusskolas un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēku telpu atjaunošanā un pārbūvē, tai skaitā veicinot ergonomiskas mācību vides izveidi, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanu un attīstot reģionālā metodiskā centra darbību pilsētā, tādējādi sekmējot kompetenču pieejā balstītas vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Jūrmalas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošanas būvprojekta izstrāde	Pamatojoties uz 2017. gada 8. jūnijā noslēgto pakalpojumu līgumu Nr. 1.2-16.4.3/852 ar SIA “Būvdizains” un 2020. gada 22. aprīlī noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/20-524, veikt Jūrmalas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošanas būvprojekta izstrādi. Izpildīts 1 līgums – izstrādāts 1 būvprojekts.	Izstrādāts 1 (viens) Jūrmalas Kauguru vidusskolas pārbūves būvprojekts. Izpildīts 1 līgums – izstrādāts 1 būvprojekts.	
Jūrmalas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošanas būvprojekta ekspertīze	Pamatojoties uz 2017. gada 12. decembri noslēgto pakalpojumu līgumu Nr. 1.2-16.4.3/1794 ar SIA “Arhitekts Muižzemnieks”, Administrācijas 2020. gada	Sagatavots Jūrmalas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošanas būvprojekta ekspertīze atzinums.	

¹ Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.

	<p>10. marta vēstuli Nr. 1.1-37/20N-1527. un SIA "Arhitekts Muižzemnieks" sniegto cenu piedāvājumu, veikt Jūrmalas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošanas būvprojekta ekspertīzi.</p> <p>Izpildīts 1 līgums – izstrādāts 1 būvprojekta ekspertīzes atzinums.</p>	<p>Izpildīts 1 līgums – izstrādāts 1 būvprojekta ekspertīzes atzinums.</p>	
Projekta "Jūrmalas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošanas" autoruzraudzība	<p>Pamatojoties uz 2017. gada 8. jūnijā noslēgto pakalpojumu līgumu Nr. 1.2-16.4.3/852 ar SIA "Būvdizains" un 2020. gada 22. aprīlī noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/20-524 par papildus autoruzraudzību, veikt Jūrmalas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošanas būvdarbu autoruzraudzību.</p> <p>Izpildīts 1 līgums – veikta būvprojekta realizācijas būvdarbu autoruzraudzība.</p>	<p>Veikta Jūrmalas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošanas būvdarbu autoruzraudzība.</p> <p>Izpildīts 1 līgums – veikta būvprojekta realizācijas būvdarbu autoruzraudzība.</p>	
Būvuzraudzība projektam "Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošanas"	<p>Pamatojoties uz 2019. gada 3. jūnijā noslēgto pakalpojumu līgumu Nr. 1.2-16.4.3/842 ar SIA "Cerkazi-G", 2020. gada 24. februāra vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/20-247, 2020. gada 30. jūnija vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/20-798 un 2020. gada 31. augusta vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/20-1056, veikt Jūrmalas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzību.</p> <p>Izpildīts 1 līgums – veikta būvprojekta realizācijas būvdarbu būvuzraudzība.</p>	<p>Veikta Jūrmalas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzība.</p> <p>Izpildīts 1 līgums – veikta būvprojekta realizācijas būvdarbu būvuzraudzība.</p>	
Būvdarbi projektam "Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošana"	<p>Pamatojoties uz 2019. gada 31. maijā noslēgto būvdarbu līgumu Nr. 1.2-16.4.2/832 ar SIA "TORENSBERG", 2019. gada 22. novembrī noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/1749, 2020. gada 27. februārī noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/20-254, 2020. gada 14. aprīlī</p>	<p>Veikti Jūrmalas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošana būvdarbi, tai skaitā:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. atjaunota sienu, griestu un grīdu apdare mācību klasēs, bibliotēkā un gaitenēs; 2. veikta sporta zāles atjaunošana, t.sk. sporta ģērbtuvju atjaunošana; 	

	<p>noslēgto vienošanos Nr. 1.2.-16.4.2/20-504, 2020. gada 26. jūnijā noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/20-782, 2020. gada 29. jūnijā noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/20-783, 2020. gada 28. augustā noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/20-1047 un vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/20-1048, veikt Jūrmalas Kauguru vidusskolas pārbūves darbus.</p> <p>Jūrmalas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošana pārbūves būvdarbu ietvaros:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. atjaunot sienu, griestu un grīdu apdari mācību klasēs, bibliotēkā un gaitenšos; 2. veikt sporta zāles atjaunošanu, t.sk. sporta ģērbtuvju atjaunošanu; 3. mainīt telpu iekšdurvis, t.sk. veikt ugunsdrošo durvju uzstādīšanu un ieejas ārdurvju uzstādīšanu; 4. veikt jaunu iekšējo palodžu uzstādīšanu; 5. izveidot vides pieejamības prasībām atbilstošu sanitāro mezglu un atjaunot vairākas tualetu telpas; 6. uzstādīt pacēlāju nokļūšanai ēkas 1. stāvā; 7. veikt informācijas un komunikāciju risinājumu izbūvi; 8. veikt sporta zāles ventilācijas sistēmas izbūvi un kondicionēšanas sistēmas izbūvi atsevišķās mācību klasēs; 9. veikt ugunsdzēsības ūdensvada izbūvi. <p>Projekta īstenošanas – būvprojekta realizācijas būvdarbu, rezultātā sasniedzamais:</p> <ul style="list-style-type: none"> *atjaunotas 23 mācību klases; *atjaunota izglītības iestādes sporta zāle; *atjaunota skolas bibliotēka; 	<ol style="list-style-type: none"> 3. mainītas telpu iekšdurvis, t.sk. veikta ugunsdrošo durvju uzstādīšana un ieejas ārdurvju uzstādīšana; 4. veikta jaunu iekšējo palodžu uzstādīšana; 5. izveidots vides pieejamības prasībām atbilstošs sanitārais mezgls un atjaunotas vairākas tualetu telpas; 6. uzstādīts pacēlājs nokļūšanai ēkas 1. stāvā; 7. veikta informācijas un komunikāciju risinājumu izbūve; 8. veikta sporta zāles ventilācijas sistēmas izbūve un kondicionēšanas sistēmas izbūve atsevišķās mācību klasēs; 9. veikta ugunsdzēsības ūdensvada izbūve. <p>Projekta īstenošanas – būvprojekta realizācijas būvdarbu, rezultātā:</p> <ul style="list-style-type: none"> *atjaunotas 23 mācību klases; *atjaunota izglītības iestādes sporta zāle; *atjaunota skolas bibliotēka; * atjaunoti 6 gaiteni; * atjaunotas 3 tualetes telpas; * atjaunotas 4 dušas telpas; * atjaunotas 2 ģērbtuves. 	
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> * atjaunoti 6 gaiteni; * atjaunotas 3 tualetes telpas; * atjaunotas 4 dušas telpas; * atjaunotas 2 ģērbtuves. <p>Izpildīts 1 līgums – atjaunoti izglītības iestādes 3 stāvi, t.sk. ēkā esošā sporta zāle.</p>	<p>Izpildīts 1 līgums – atjaunoti izglītības iestādes 3 stāvi, t.sk. ēkā esošā sporta zāle.</p>	
Mēbeles un aprīkojums Jūrmalas Kauguru vidusskolas telpu aprīkošanai	<p>Pamatojoties uz 2020. gada 16. marta EIS sistēmas iepirkumu, SIA “Rīgas krēslu fabrika” veikt skolēnu krēslu piegādi, 2020. gada 16. marta EIS sistēma iepirkumu SIA “L Biznesa grupa” veikt skolēnu galdu piegādi, 2020. gada 20. maijā noslēgto piegādes līgumu Nr. 1.2-16.4.1/20-622 ar SIA “Ranzows sport” veikt sporta inventāra piegādi, 2020. gada 26. novembrī noslēgto piegādes līgumu Nr. 1.2-16.4.1-20-1533 ar SIA “Lielvārds” veikt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (interaktīvās tāfeles, projektori, ekrāni) piegādi, EIS sistēmas iepirkumu, SIA “Adaptive” veikt datortehnikas iestādes vajadzībām (28 datori) piegādi.</p> <p>Izpildīt 5 līgumus – veikt aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu Jūrmalas Kauguru vidusskolā, paredzot:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 4 mācību klašu aprīkošanu ar mēbelēm; * 12 mācību klašu aprīkošanu ar IKT aprīkojumu; * 1 sporta zāles aprīkošanu ar sporta aprīkojumu; * 28 portatīvo datoru piegādi. 	<p>Veikta Jūrmalas Kauguru vidusskolas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana.</p> <p>Izpildīti 5 līgumi – veikta aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Jūrmalas Kauguru vidusskolā, paredzot:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 4 mācību klašu aprīkošanu ar mēbelēm; * 12 mācību klašu aprīkošanu ar IKT aprīkojumu; * 1 sporta zāles aprīkošanu ar sporta aprīkojumu; * 28 portatīvo datoru piegādi. 	
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūves būvprojekta izstrāde	<p>Pamatojoties uz 2017. gada 7. decembrī noslēgto pakalpojuma līgumu Nr. 1.2-16.4.3/1743 ar SIA “Projektēšanas biroja Austrumi” un 2018. gada 8. oktobra vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/1189, veikt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūves būvprojekta izstrādi.</p>	<p>Izstrādāts Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūves būvprojekts.</p>	

	Izpildīt 1 līgumu – izstrādāt 1 būvprojektu.	Izpildīts 1 līgums – izstrādāts 1 būvprojekts.	
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūves būvprojekta ekspertīze	Pamatojoties uz 2018. gada 25. oktobrī noslēgto pakalpojumu līgumu Nr. 1.2-16.4.3/1321 ar SIA “Arhitekts Muižzemnieks” un 2022. gada 3. februārī noslēgto pakalpojumu līgumu Nr. 1.2-16.4.3/22-120, veikt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūves būvprojekta ekspertīzi. Izpildīti 2 līgumi – izstrādāti 2 būvprojekta ekspertīzes atzinumi.	Sagatavoti 2 Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūves būvprojekta ekspertīze atzinumi. Izpildīti 2 līgumi – izstrādāti 2 būvprojekta ekspertīzes atzinumi.	
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūves autoruzraudzība	Pamatojoties uz 2020. gada 6. novembrī noslēgto pakalpojumu līgumu Nr. 1.2-16.4.3/20-1419 ar SIA "REM PRO", 2022. gada 22. aprīlī noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/22-501 un 2022. gada 12. jūlijā noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/22-857, veikt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūves būvdarbu autoruzraudzību. Izpildīts 1 līgums – veikta būvprojekta realizācijas būvdarbu autoruzraudzība.	Veikta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūves būvdarbu autoruzraudzība. Izpildīts 1 līgums – veikta būvprojekta realizācijas būvdarbu autoruzraudzība.	
Būvuzraudzība Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūvei	Pamatojoties uz 2020. gada 22. oktobrī noslēgto pakalpojuma līgumu Nr. 1.2-16.4.3/20-1344 ar SIA “BŪVĒLOGS projekti”, 2022. gada 21. martā noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/22-328 un 2022. gada 14. jūlijā noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/22-884, veikt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūves būvdarbu būvuzraudzību. Izpildīts 1 līgums – veikta būvprojekta realizācijas būvdarbu būvuzraudzība.	Veikta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūves būvdarbu būvuzraudzība. Izpildīts 1 līgums – veikta būvprojekta realizācijas būvdarbu būvuzraudzība.	

<p>Būvdarbi projektam "Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūve</p>	<p>Pamatojoties uz 2020. gada 16. oktobrī noslēgto būvdarbu līgumu Nr. 1.2-16.4.2/20-1330 ar SIA "PRO DEV", 2021. gada 02. augustā noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/21-903, 2022. gada 17. februārī noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/22-184, 2022. gada 18. martā noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/22-318, 2022. gada 22. martā noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/22-339, 2022. gada 31. maijā noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/22-662, 2022. gada 6. jūlijā noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/22-823, 2022. gada 22. augustā noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/22-1000, 2022. gada 06. oktobrī noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/22-1255, 2022. gada 12. decembrī noslēgto vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/22-1566, veikt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūves būvdarbus.</p> <p>Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pilna apjoma pārbūves būvdarbu ietvaros veikt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. visu mācību klašu, gaiteņu, vestibulu, administratīvo telpu, koplietošanas telpu pārbūvi un atjaunošanu; 2. aktu zāles pārbūvi par multifunkcionālu mācību zāli; 3. sporta zāles pārbūvi par aktu zāli; 4. bibliotēkas telpu izbūvi; 5. telpu Reģionālā metodiskā centra darbības nodrošināšanai izbūvi; 6. jumta siltināšanu, jumta seguma nomaiņu; 7. logu un durvju nomaiņu; 8. ēkas fasādes siltināšanu un dekoratīvā apmetuma uzklāšanu; 9. ventilācijas sistēmas pārbūvi; 	<p>Veikti Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūves būvdarbi, tai skaitā veikta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. visu mācību klašu, gaiteņu, vestibulu, administratīvo telpu, koplietošanas telpu pārbūve un atjaunošana; 2. aktu zāles pārbūve par multifunkcionālu mācību zāli; 3. sporta zāles pārbūve par aktu zāli; 4. bibliotēkas telpu izbūve; 5. telpu Reģionālā metodiskā centra darbības nodrošināšanai izbūve; 6. jumta siltināšana, jumta seguma nomaiņa; 7. logu un durvju nomaiņa; 8. ēkas fasādes siltināšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana; 9. ventilācijas sistēmas pārbūve; 10. apkures sistēmas, t.sk. jauna siltummezgla izbūve; 11. gaismekļu nomaiņa un elektroinstalācijas atjaunošana; 12. vājstrāvās tīklu izbūve, t.sk. centrālās izziņošanas sistēmas, piekļuves kontroles, apsardzes signalizācijas, videonovērošanas, ugunsgrēka atklāšanas sistēmas izbūve; 13. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve; 14. teritorijas labiekārtojuma atjaunošana. <p>Projekta īstenošanas – būvprojekta realizācijas būvdarbu, rezultātā:</p> <p>*veikta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pilna apjoma pārbūve;</p> <p>*izveidots Reģionālais metodiskais centrs.</p>	
--	---	---	--

	<p>10. apkures sistēmas, t.sk. jauna siltummezgla izbūvi; 11. gaismekļu nomaiņu un elektroinstalācijas atjaunošanu; 12. vājstrāvās tīklu izbūvi, t.sk. centrālās izziņošanas sistēmas, piekļuves kontroles, apsardzes signalizācijas, videonovērošanas, ugunsgrēka atklāšanas sistēmas izbūvi; 13. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūvi; 14. teritorijas labiekārtojuma atjaunošanu.</p> <p>Projekta īstenošanas – būvprojekta realizācijas būvdarbu, rezultātā sasniedzamais: *veikta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pilna apjoma pārbūve; *izveidots Reģionālais metodiskais centrs.</p> <p>Izpildīts 1 līgums – veikta ēkas pilna apjoma pārbūve.</p>	<p>Izpildīts 1 līgums – veikta ēkas pilna apjoma pārbūve.</p>	
<p>Mēbeles un aprīkojums Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā aprīkošanai</p>	<p>Pamatojoties uz 2022. gada 13. jūlijā noslēgto piegādes līgumu Nr. 1.2-16.4.1/22-878 ar SIA “DG Multifabrika” veikt žalūziju un aizkaru piegādi; 2022. gada 4. augustā noslēgto piegādes līgumu Nr. 1.2-16.4.1/22-952 ar SIA “Rīgas krēslu fabrika” veikt mēbeļu piegādi; 2023. gada 26. maijā noslēgto piegādes līgumu Nr. 1.2-16.4.1/23-684 ar SIA “Inkomerc K”, veikt virtuves tehnoloģisko iekārtu piegādi; 2023. gada 29. maijā noslēgto piegādes līgumu Nr.1.2-16.4.1/23-682 ar SIA “Sentios”, veikt higiēnas aprīkojuma piegādi; 2023. gada 29. maijā noslēgto piegādes līgumu Nr.1.2-16.4.1/23-683 ar SIA “Sentios”, veikt zēnu darbmācības kabineta aprīkojuma piegādi;</p>	<p>Veikta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, aprīkošana: 2022. gada 13. jūlijā noslēgtā piegādes līguma Nr. 1.2-16.4.1/22-878 ar SIA “DG Multifabrika” ietvaros piegādātas žalūzijas un aizkari; 2022. gada 4. augustā noslēgtā piegādes līguma Nr. 1.2-16.4.1/22-952 ar SIA “Rīgas krēslu fabrika” ietvaros piegādātas mēbeles; 2023. gada 26. maijā noslēgtā piegādes līguma Nr. 1.2-16.4.1/23-684 ar SIA “Inkomerc K” ietvaros piegādātas virtuves tehnoloģiskās iekārtas; 2023. gada 29. maijā noslēgtā piegādes līguma Nr. 1.2-16.4.1/23-682 ar SIA “Sentios” ietvaros piegādāts higiēnas aprīkojums; 2023. gada 29. maijā noslēgtā piegādes līguma</p>	

	<p>EIS elektroniskās sistēmas iepirkumu, AS "Capital" veikt stacionāro datoru piegādi; EIS elektroniskās sistēmas iepirkumu, SIA "TelCom" veikt portatīvo datoru piegādi; EIS elektroniskās sistēmas iepirkumu, SIA "SensusLab" veikt informatīvo ekrānu vestibilā piegādi; EIS elektroniskās sistēmas iepirkumu, AS "Capital" veikt dokumentu kameru piegādi; EIS elektroniskās sistēmas iepirkumu, SIA "CRC" veikt printeru piegādi; EIS elektroniskās sistēmas iepirkumu, AS "Capital" veikt IP telefonu piegādi; EIS elektroniskās sistēmas iepirkumu, SIA "Certes" veikt portatīvo datoru uzlādes skapju piegādi; 2023. gada 4. augustā noslēgto piegādes līgumu Nr. 1.2-16.4.1/23-918 ar SIA "P.E.M. Tehnoloģijas", veikt sadzīves tehnikas iegādi; 2023. gada 31. jūlijā izsniegto Darba uzdevumu Nr. 1.1-37/23N-3927 SIA "Rīgas krēslu fabrika", veikt ēdnīcas galdu piegādi; 2023. gada 3. oktobrī noslēgto piegādes līgumu Nr. 1.2-16.4.1/23-1097 ar SIA "SensusLab", veikt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju piegādi; 2023. gada 19. oktobrī noslēgto piegādes līgumu Nr. 1.2-16.4.1/23-1158 ar SIA "NPB", veikt klavieru (flīģeļa) piegādi.</p> <p>Izpildīt 16 līgumus – veikt aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu, paredzot: *Jūrmalas Valsts ģimnāzijas telpu aprīkošanu; *Reģionālā metodiskā centra telpu aprīkošanu.</p>	<p>Nr. 1.2-16.4.1/23-683 ar SIA "Sentios" ietvaros piegādāts zēnu darbmācības kabineta aprīkojums; EIS elektroniskās sistēmas iepirkuma ietvaros AS "Capital" piegādāja stacionāros datorus; EIS elektroniskās sistēmas iepirkuma ietvaros SIA "TelCom" piegādāja portatīvos datorus; EIS elektroniskās sistēmas iepirkuma ietvaros SIA "SensusLab" piegādāja informatīvo ekrānu vestibilam; EIS elektroniskās sistēmas iepirkuma ietvaros AS "Capital" piegādāja dokumentu kameras; EIS elektroniskās sistēmas iepirkuma ietvaros SIA "CRC" piegādāja printerus; EIS elektroniskās sistēmas iepirkuma ietvaros AS "Capital" piegādāja IP telefonus; EIS elektroniskās sistēmas iepirkuma ietvaros SIA "Certes" piegādāja portatīvo datoru uzlādes skapjus; 2023. gada 4. augusta piegādes līguma Nr. 1.2-16.4.1/23-918 ar SIA "P.E.M. Tehnoloģijas" ietvaros piegādāta sadzīves tehnika; 2023. gada 31. jūlija Darba uzdevuma Nr.1.1-37/23N-3927, kas izsniegts SIA "Rīgas krēslu fabrika" ietvaros piegādāti ēdnīcas galdi; 2023. gada 3. oktobra piegādes līguma Nr. 1.2-16.4.1/23-1097 ar SIA "SensusLab" ietvaros piegādāts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojums; 2023. gada 19. oktobra piegādes līguma Nr. 1.2-</p>	
--	---	---	--

		16.4.1/23-1158 ar SIA "NPB" ietvaros piegādātas klavieres (flīģelis). Izpildīti 16 līgumi – veikta aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, paredzot: *Jūrmalas Valsts ģimnāzijas telpu aprīkošanu; *Reģionālā metodiskā centra telpu aprīkošanu.	
--	--	--	--

Projektā veiktie grozījumi

Projekta "Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide" (turpmāk – projekts) īstenošana veikta pamatojoties uz 2019. gada 21. februāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.68 "Par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta "Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide" īstenošanu" un 2019. gada 6. martā, starp Administrāciju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.900000812928, (turpmāk – CFLA) noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.2.0/18/I/006 (turpmāk – Vienošanās par projekta īstenošanu).

Projekta īstenošanas laikā ir veikti grozījumi Vienošanās par projekta īstenošanu:

- 2020. gada 28. februārī, starp Administrāciju un CFLA, ir noslēgti vienošanās Nr. 8.1.2.0/18/I/006 Grozījumi Nr. 1, palielinot CFLA finansējuma daļu un samazinot Cita publiskā finansējuma daļu, nemainīgu saglabājot projekta kopējo finansējumu;
- 2020. gada 18. decembrī, starp Administrāciju un CFLA, ir noslēgti vienošanās Nr. 8.1.2.0/18/I/006 Grozījumi Nr. 2, precizējot projekta darbības un rezultātus, īstenošanas grafiku un budžeta kopsavilkumu.
- 2022. gada 26. aprīlī, starp Administrāciju un CFLA, ir noslēgti vienošanās Nr. 8.1.2.0/18/I/006 Grozījumi Nr. 3, precizējot projekta darbības un rezultātus, īstenošanas grafiku, projekta finansēšanas plānu un projekta budžeta kopsavilkumu;
- 2023. gada 13. oktobrī, starp Administrāciju un CFLA, ir noslēgti vienošanās Nr. 8.1.2.0/18/I/006 Grozījumi Nr. 4, precizējot īstenošanas grafiku, projekta finansēšanas plānu un projekta budžeta kopsavilkumu.

Projekta īstenošanas laikā ir veikti grozījumi 2019. gada 21. februāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumā Nr.68 "Par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta "Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide" īstenošanu", palielinot projekta neattiecināmo izmaksu vērtību un pagarinot projekta īstenošanas termiņu, tai skaitā ar:

- Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 20. jūnija lēmumu Nr. 280 "Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 68 "Par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta "Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide" īstenošanu", tika noteikts, ka būvdarbu, būvuzraudzības un mēbeļu un aprīkojuma iegādei tiek piesaistīts aizņēmums;
- Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 24. septembra lēmumu Nr. 444 "Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 68 "Par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta "Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide" īstenošanu", ņemot vērā SIA "Projektēšanas Birojs AUSTRUMI" (reģistrācijas Nr. 42403019889) kavēto pakalpojumu līguma Nr. 1.2-16.4.3/1743 noteikto Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā pārbūves būvprojekta izstrādes termiņu, tika pagarināts projekta īstenošanas termiņš un palielināta CFLA finansējuma daļa, samazinot Cita publiskā finansējuma daļu un nemainīgu saglabājot projekta kopējo finansējumu;

- Jūrmalas domes 2021. gada 25. novembra lēmumu Nr. 536 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”, pamatojoties uz konstatēto nepieciešamību veikt papildu būvdarbus, tika pagarināts projekta īstenošanas termiņš;
- Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumu Nr. 264 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”, pamatojoties uz konstatēto nepieciešamību veikt papildu mēbeļu piegādi un uzstādīšanu, tika palielināta projekta neattiecināmo izmaksu summa;
- Jūrmalas domes 2022. gada 24. novembra lēmumu Nr. 527 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”, pamatojoties uz noslēgto līgumu un izsludināto iepirkumu rezultātiem, tika pagarināts projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanas termiņš;
- Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumu Nr. 205 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”, lai pilnā apmērā iegādātos Jūrmalas Valsts ģimnāzijai elektroinstrumentus, higiēnas aprīkojumu, virtuves tehnoloģiskās iekārtas, datortehnikas, drukas iekārtu un demonstrācijas iekārtu iegādi, tika palielināta projekta neattiecināmo izmaksu summa;
- Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 342 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”, lai veiktu visu Jūrmalas Valsts ģimnāzijai nepieciešamo mēbeļu un aprīkojumu iekārtu iegādi, tika palielināta projekta neattiecināmo izmaksu summa.

Projekta īstenošanas laikā projekta neattiecināmo izmaksu summa ir palielināta par 295 537.40 *euro* (no 417 446.63 *euro* uz 712 984.03 *euro*) un projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts par 30 mēnešiem (no 2021. gada 30. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim).

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks	Faktiskais ieviešanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
01.03.2019.-30.06.2021.	06.03.2019.-31.12.2023.	Saskaņā ar 2019. gada 6. martā noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.2.0/18/I/006 sākotnēji projekta īstenošanas termiņš tika noteikts 2021. gada 30. jūnijs. Pamatojoties uz 2022. gada 26. aprīļa Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.2.0/18/I/006 Grozījumi Nr. 3, projekta īstenošanas termiņš tika pagarināts līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)																			
	2017				2018				2019				2020				2021			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<i>Būvprojekta izstrāde Jūrmalas Kauguru vidusskolai</i>		X	X	X	X	X														
<i>Būvprojekta ekspertīze Jūrmalas Kauguru vidusskolai</i>				X	X															
<i>Būvprojekta autoruzraudzība Jūrmalas Kauguru vidusskolai</i>										X	X	X								
<i>Būvprojekta būvuzraudzība Jūrmalas Kauguru vidusskolai</i>										X	X	X								
<i>Būvdarbi Jūrmalas Kauguru vidusskolai</i>										X	X	X								
<i>Mēbeļu un aprīkojuma iegāde Jūrmalas Kauguru vidusskolai</i>												X								
<i>Būvprojekta izstrāde Jūrmalas Valsts ģimnāzija</i>				X	X	X	X	X												
<i>Būvprojekta ekspertīze Jūrmalas Valsts ģimnāzija</i>								X												
<i>Būvprojekta autoruzraudzība Jūrmalas Valsts ģimnāzija</i>													X	X	X	X	X	X		
<i>Būvprojekta būvuzraudzība Jūrmalas Valsts ģimnāzija</i>													X	X	X	X	X	X		
<i>Būvdarbi Jūrmalas Valsts ģimnāzija</i>													X	X	X	X	X	X		
<i>Mēbeļu un aprīkojuma iegāde Jūrmalas Valsts ģimnāzija</i>														X	X	X	X	X		

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi

1. Saskaņā ar 2017. gada 7. decembra Pakalpojumu līguma Nr. 1.2-16.4.3/1743 nosacījumiem, SIA "Projektēšanas Birojs AUSTRUMI" (reģ.Nr. 42403019889) apņēmas veikt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūves būvprojekta izstrādi 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas jeb līdz 2018. gada 6. decembrim. Izpildītājs būtiski kavēja līgumā noteikto būvprojekta izstrādes termiņu, Jūrmalas Būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi 2018. gada 5. septembra būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2018-4497 (2015) saņemot 2020. gada 31. martā;
2. Iepirkuma konkurss ar ID Nr. JPD 2020/47 "Būvdarbi Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūvei" tika izsludināts 2020. gada 1. maijā. Ņemot vērā iepirkumu konkursa laikā saņemto pretendentu jautājumu apjomu, iepirkuma konkursa norises laikā vairākkārt bija nepieciešams pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kā rezultātā būvdarbu iepirkums noslēdzās vien 2020. gada 11. septembrī, pieņemot lēmumu par būvdarbu līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanu SIA "PRO DEV" (reģ.Nr. 40003776456) un būvdarbu līgumu Nr. 1.2-16.4.2/20-1330 noslēdzot 2020. gada 16. oktobrī;
3. Saskaņā ar 2017. gada 7. decembra Pakalpojumu līguma Nr. 1.2-16.4.3/1743 nosacījumiem, SIA "Projektēšanas Birojs AUSTRUMI" (reģ.Nr. 42403019889) apņēmas veikt tā izstrādātā būvprojekta realizācijas autoruzraudzību, taču 2020. gada 27. oktobrī Administrācijā tika saņemta SIA "Projektēšanas Birojs AUSTRUMI" vēstule par vienpusēju atkāpšanos no 2017. gada 7. decembra Pakalpojumu līguma Nr. 1.2-16.4.3/1743, kā rezultātā bija nepieciešams organizēt jaunu iepirkuma konkursu, lai līdz ar būvdarbu uzsākšanu Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, tiktu nodrošināts būvdarbu autoruzraudzības pakalpojums. Līgums Nr. 1.2-16.4.3/20-1419 par autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu būvdarbiem Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūves ietvaros tika noslēgts ar SIA "REM PRO" (reģ.Nr. 41503041904), 2020. gada 6. novembrī;
4. Noslēdzot būvdarbu līgumu Nr. 1.2-16.4.2/20-1330 ar SIA "PRO DEV" (reģ.Nr. 40003776456), būvdarbu izpildes termiņš tika paredzēts līdz 2022. gada 15. martam. Ņemot vērā, ka būvdarbu gaitā, veicot konstrukciju atsegšanu un demontāžas darbus, tika konstatēta virkne papildu veicamu būvdarbu, kuru izpilde sākotnēji netika paredzēta, bet bez kuru izpildes uzsākto būvdarbu norise nebūtu nodrošināma pienācīgā kvalitātē, būvdarbu līguma izpildes laikā vairākkārt aktualizējās nepieciešamība veikt papildu būvdarbus un pagarināt būvdarbu izpildes termiņu;
5. Ņemot vērā, ka Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēka, atbilstoši projektā noteiktajām darbībām, bija aprīkojama ar plašu un daudzveidīgu aprīkojuma klāstu un, ievērojot, ka aprīkojuma piegāde varēja tikt nodrošināta vien pēc būvdarbu pabeigšanas un ēkas pieņemšanas ekspluatācijā, ēkas aprīkošanai nepieciešamais laiks bija būtiski garāks, kā tika prognozēts. Ievērojot iepriekš minēto, projekta īstenošanas termiņš tika pagarināts līdz 2023. gada 31. decembrim.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)																															
	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
<i>Būvprojekta izstrāde Jūrmalas Kauguru vidusskolai</i>		X	X	X	X	X																										
<i>Būvprojekta ekspertīze Jūrmalas Kauguru vidusskolai</i>				X	X																											
<i>Būvprojekta autoruzraudzība Jūrmalas Kauguru vidusskolai</i>										X	X	X	X	X	X																	
<i>Būvprojekta būvuzraudzība Jūrmalas Kauguru vidusskolai</i>										X	X	X	X	X	X																	
<i>Būvdarbi Jūrmalas Kauguru vidusskolai</i>										X	X				X																	
<i>Mēbeļu un aprīkojuma iegāde Jūrmalas Kauguru vidusskolai</i>										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
<i>Būvprojekta izstrāde Jūrmalas Valsts ģimnāzija</i>				X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
<i>Būvprojekta ekspertīze Jūrmalas Valsts ģimnāzija</i>							X	X			X	X	X					X		X	X	X	X									
<i>Būvprojekta autoruzraudzība Jūrmalas Valsts ģimnāzija</i>																	X	X	X	X	X	X	X	X								
<i>Būvprojekta būvuzraudzība Jūrmalas Valsts ģimnāzija</i>																	X	X	X	X	X	X	X	X								
<i>Būvdarbi Jūrmalas Valsts ģimnāzija</i>																	X	X	X	X	X	X	X	X								
<i>Mēbeļu un aprīkojuma iegāde Jūrmalas Valsts ģimnāzija</i>																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Projekta komanda

Projekta vadītāja – Agnese Trifanova, Administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vecākā projektu vadītāja;
Projekta būvniecības speciālists – Elīna Ēdolfā, Administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projekta nodaļas vecākais eksperts būvniecības jautājumos;
Projekta finanšu speciāliste - Kadrija Millere, Administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projekta nodaļas vecākā projektu vadītāja finanšu jomā;
Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa, Administrācijas Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede;
Projekta grāmatvedes asistente – Inga Bulgaka, Administrācijas Centralizētās grāmatvedības grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta ietvaros būvdarbu un piegādes līgumu izpildes rezultātā ir radīta mūsdienīga mācību vide divās Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestādēs – Jūrmalas Kauguru vidusskolā un Jūrmalas Valsts ģimnāzijā.

Veicot izglītības iestāžu pārbūvi un aprīkošanu ar materiāltehnisko nodrošinājumu, radīta ergonomiska un mūsdienīga mācību vide daudzpusīga, kvalitatīva un inovatīva mācību procesa sekmēšanai.

Veicot būvdarbus:

- būtiski uzlabots abu izglītības iestāžu vizuālais tēls, izveidotas gaišas un modernas mācību telpas, kas aprīkotas ar ergonomiskām un ērti pārvietojamām mēbelēm, radīta labvēlīga vide produktīvākam darbam mācību stundās un elastīgāku mācību formu realizēšanai;
- nodrošināta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pieejamība, kas kopā ar projekta ietvaros piegādāto IKT aprīkojumu veicina inovatīvu, mūsdienīgu un skolēniem saistošu mācību metožu izmantošanu;
- uzlabota modernizētās mācību vides pieejamība. Projekta ietvaros izbūvēti pandusi, pacēlāji, ar vides pieejamības risinājumiem aprīkotas labierīcības u.c.;
- Jūrmalas valstspilsētā attīstīta infrastruktūra Reģionālā metodiskā centra darbības veicināšanai.

Projekta pēcnuzraudzības periodā – turpmākos 5 gadus tiks nodrošināta projekta rezultātu saglabāšana un ilgtspēja (pilnībā modernizētas divas vispārējās izglītības iestādes; viena izglītības iestāde, kurā projekta ietvaros veikti ieguldījumi sporta infrastruktūras uzlabošanā un izglītības pakalpojuma veiktspēja abās izglītības iestādēs vismaz 912 skolēniem).

Papildus, 15 gadus no projekta uzsākšanas brīža tiks nodrošināts, ka atbalsts projekta īstenošanai netiks kvalificēts kā komercdarbības atbalsts, t.i., projekta īstenošanas rezultātā attīstītajā infrastruktūrā papildinošas saimnieciskās darbības veikšana tiks pieļauta ne vairāk kā 20% apmērā no attiecīgās infrastruktūras gada jaudas finanšu izteiksmē.

Projekta finanšu līdzekļi ir izlietoti atbilstoši projekta mērķim.

Uzsākot projektu, tā kopējās izmaksas tika plānotas 8 031 157.22 *euro*. Pamatojoties uz iepirkumu konkursu rezultātiem, būvdarbu izpildes laikā nepieciešamajiem papildu darbiem, ģeopolitisko apstākļu ietekmē radīto būvdarbu sadārdzinājumu faktiskās projekta īstenošanas izmaksas ir noteiktas 7 604 728.82 *euro* apmērā, no kā attiecināmās izmaksas ir 6 941 345.54 *euro* un neattiecināmās izmaksas ir 663 383.28 *euro*.