

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums	Publiskā bezvadu tīkla izveide Jūrmalā
Līguma/ vienošanās Nr.	Dotācijas līgums ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (turpmāk -INEA) nr. INEA/EISI/WiFi4EU/1-2018/002543-034339; 22.01.2019
Darbības programmas nosaukums:	Eiropas infrastruktūras savienošanas instrument (EISI)
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	Aktivitāte "WiFi4E / Bezmaksas bezvadu internets eiropiešiem"

Projekta mērķis

Nodrošināt bezmaksas interneta pieeju publiskās vietās Jūrmalas pilsētā.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Dotācijas līguma parakstīšana	Ar INEA noslēgt finansējuma līgumu par dotāciju brīvas piekļuves bezvadu interneta (WiFi) piekļuves punktu izveidei.	22.01.2019 ar INEA noslēgts piegādātāju finansējuma līgums par 15000 EUR dotāciju WiFi iekārtu piegādātājam.	Mērķis tika sasniegts
Veikts iepirkums par WiFi iekārtu uzstādīšanu	Veikt iepirkumu par ārtelpu WiFi piekļuves punktu izveidi, licenču un vadības informācijas sistēmu uzturēšanu 36 mēnešiem.	Veikts iepirkums un 18.03.2020 noslēgts līgums ar INEA apstiprinātu piegādātāju par 9 ārtelpu un 2 iekštelpu WiFi piekļuves punktu izveidi, licenču nomu un vadības informācijas sistēmu uzturēšanu 36 mēnešiem. WiFi pieejas punkti uzstādīti Smilšu 7 pie Pašvaldības policijas, Horna dārzā pie Majoru kultūras nama, pie Tūrisma informācijas centra, Jūrmalas muzeja (Tirgoņu 29) telpās, Aspazijas mājā (Z.Meierovica prospekts 20), pie Labklājības pārvaldes (Talsu šoseja 31), transporta mezglā pie Dubultu	Mērķis tika sasniegts

		stacijas, Dubultu mākslas kvartālā, pie Pumpuru vidusskolas un stacijas, Kauguru vsk. apkārtnē, skvērā pie Kauguru kultūras nama.	
INEA apstiprina iekārtu uzstādīšanu, uzturēšanas sākums	INEA apstiprina iepirkuma līguma finansēšanu	INEA pārbauda WiFi tīkla uzstādīšanu un darbību, apstiprina iekārtu un vadības informatīvās sistēmas piegādi un veic norēķinu ar piegādātāju.	Mērķis tika sasniegts
Beidzas līgumā noteiktais iekārtu uzturēšanas termiņš, saistības pret INEA ir izpildītas	36 mēnešus uzturēt uzstādītos WiFi pieejas punktus	Pēc tam, kad 20.05.2020 projekta sākumu akceptēja INEA, sākas WiFi punktu 3 gadu uzturēšanas periods, kura laikā tika attālināti uzraudzīta WiFi tīkla darbība un veikti iekārtu programmas atjauninājumi. Tika izgatavotas un izvietotas projekta informācijas zīmes. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība piedalījās WiFi4EU publicitātes pasākumā: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/wifi4eu-stories-interview-head-it-jurmala-latvia 19.05.2023 projekts tika pilnībā pabeigts un līgumsaistības pret INEA izpildītas.	Mērķis tika sasniegts

Projektā veiktie grozījumi

Projektā grozījumi netika veikti.

Projekta īstenošanas laiks

Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks	Faktiskais īstenošanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
No 2019.gada 1.marta līdz 2022.gada 31.decembrim	No 2019.gada 22.janvāra līdz 2023.gada 20.maijam	22.01.2029 tika parakstīts dotācijas līgums; līguma saistību izpilde: 19.05.2023.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (mēnešiem)									
	1	3	5	41						
Dotācijas līguma parakstīšana	x									
Veikts iepirkums par WiFi iekārtu uzstādīšanu		x								
INEA apstiprina iekārtu uzstādīšanu, uzturēšanas sākums			x							

Beidzas līgumā noteiktais iekārtu uzturēšanas termiņš, saistības pret INEA ir izpildītas					x						
------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Izmaiņas plānotajā laika grafikā netika veiktas.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (mēnešiem)									
	1	3	5	41						
Dotācijas līguma parakstīšana	x									
Veikts iepirkums par WiFi iekārtu uzstādīšanu		x								
INEA apstiprina iekārtu uzstādīšanu, uzturēšanas sākums			x							
Beidzas līgumā noteiktais iekārtu uzturēšanas termiņš, saistības pret INEA ir izpildītas				x						

Projekta komanda

<p>Projekta vadītājs – Mārtiņš Rikšis, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītājs; Projekta tehniskais izpildītājs – Pēteris Ratnieks, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs.</p>

Secinājumi un priekšlikumi

Tika sasniegts projekta mērķis - palielināt brīvpiekļuves interneta vietu skaitu Jūrmalā. Interneta piekļuves punkti tika izvietoti transporta mezglos un vietās ar aktīvu jūrmalnieku un tūristu kustību.

Projekta finansēšanu veica Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA), kura a) noslēdza vienošanos ar WiFi iekārtu un instalāciju piegādātāju un b) veica norēķinus par piegādi.

WiFi iekārtu izvietošana notika vietās, kur pašvaldības datu tīkls un elektroapgāde ir pieejama un papildus būvniecība un instalāciju darbi nebija nepieciešami.

Administrējot projektu, visvairāk Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darbinieku darba laiks tika patērēts strukturējot iepirkumu, kurš atbilst gan publisko iepirkumu normatīviem, gan dotācijas līguma nosacījumiem.

Projekts radīja modeli, kuru var izmantot 5G mobilo sakaru infrastruktūras attīstībā. Īpaši ņemot vērā 2024.gada 29.apriļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulu "Gigabitiskās infrastruktūras akts", kura paredz pašvaldības aktīvu līdzdalību kopā ar elektronisko sakaru komersantiem būvējot jaunās paaudzes datu pārraides tīklus.

SAGATAVOJA

Sagatavotājs Mārtiņš Rikšis