



## JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: [pasts@jurmala.lv](mailto:pasts@jurmala.lv), [www.jurmala.lv](http://www.jurmala.lv)

### LĒMUMS Jūrmalā

**2026. gada 30. aprīlī**

**Nr. 217**

Par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Kauguru veselības centrā” noslēgumu

(protokols Nr. 5, 38. punkts)

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 6. punktu, Ministru kabineta 2023. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 325 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas “Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā” īstenošanas noteikumi”, atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, Rīcības plāna 2023.–2029. gadam prioritātes “Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai” (S) rīcības virziena “Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi” (S2) uzdevuma S2.1. “Nodrošināt ārstniecisko palīdzību iespējami tuvu dzīvesvietai” darbībai S2.1.3. “Pilnveidot PSIA “Kauguru Veselības centrs” sniegto veselības aprūpes pakalpojumu materiāltehnisko nodrošinājumu un infrastruktūru”, ņemot vērā PSIA “Kauguru veselības centrs” noslēgto 2024. gada 15. februāra līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru “Līgums par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta ieviešanu, Projekta Nr. 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/013” un Jūrmalas domes 2024. gada 29. augusta noteikumu Nr. 5 “Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu īstenošanas kārtības Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā noteikumi” 15. punktu, kā arī Jūrmalas domes Sociālo, veselības un mājokļu jautājumu komitejas 2026. gada 16. aprīļa atzinumu (protokols Nr. 1.2 - 11/31), **Jūrmalas dome nolemj:**

1. Noslēgt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas “Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā” projektu “Ventilācijas sistēmas izbūve Kauguru veselības centrā (projekta ID Nr. 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/013)” (turpmāk – Projekts) īstenošanu, saskaņā ar 1. pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.
2. Apstiprināt Projekta kopējās faktiskās izmaksas 172 289,11 *euro* (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši divi simti astoņdesmit deviņi *euro* un 11 centi) (2. pielikums “Projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Kauguru veselības centrā” finansēšanas plāna kopsavilkums”), t.sk.:

- 2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 162 669,78 *euro* (viens simts sešdesmit divi tūkstoši seši simti sešdesmit deviņi *euro* un 78 centi), kur:
  - 2.1.1. Atvēršanas fonda finansējums ir 76,18 procenti jeb 123 929,29 *euro* (viens simts divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņi *euro* un 29 centi);
  - 2.1.2. Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kauguru veselības centrs" līdzfinansējums ir 23,82 procentu jeb 38 740,49 *euro* (trīsdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit *euro* un 49 centi).
- 2.2. ārpus Projekta izmaksu summa ir 9 619,33 *euro* (deviņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit *euro* un 33 centi).

Priekšsēdētājs

(paraksts\*)

J. Lediņš

\*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

## Projekta noslēguma ziņojums

### Pamata informācija

Projekta nosaukums	Ventilācijas sistēmas izbūve Kauguru veselības centrā
Līguma/ vienošanās Nr.	4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/013
Darbības programmas nosaukums:	Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	4.1.1.3.i.Atbalsts sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrai vai aprīkojumam

### Projekta mērķis

Stiprināt Kauguru veselības centra kā sekundārā ambulatoro pakalpojumu sniedzēja veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru, lai mazinātu infekciju slimību izplatību un uzlabotu epidemioloģisko drošību.

### Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas izbūve	Izbūvēta ventilācijas sistēma 1 objektā	Izbūvēta ventilācijas sistēma 1 objektā	Mērķis tika sasniegts
Tehnoloģiju, iekārtu iegāde:	-	Iegādātas iekārtas:	Sākotnējā projekta iesniegumā nebija paredzēts. Tā kā izveidojās ietaupījums, tas tika izmantots iekārtu/ aprīkojuma iegādei un projekta audita ziņojuma sagatavošanai
-grīdas uzkopšanas iekārtu iegāde	-	2 iekārtas	
-baktericīdo lampu iegāde	-	11 lampas	
-ultraskaņas vannu iegāde	-	3 vannas	
-rindu regulēšanas sistēmas iegāde	-	1 sistēma	
-informatīvā displeja iegāde	-	1 informatīvais displejs	
-datortehnikas iegāde	-	datortehnika 8 darba vietām	
-kušetes	-	2 kušetes	
-krēsls LOR	-	1 specializētais krēsls	

kabinetam			
Projekta audita ziņojuma sagatavošana	-	Sagatavots 1 audita ziņojums	

### Projektā veiktie grozījumi

Projektā veikti grozījumi, jo ventilācijas sistēmas izbūve izmaksāja mazāk, nekā bija plānots. Lai izmantotu radušos ietaupījumu, tika veikti grozījumi. Ietaupījums izmantots dažāda veida iekārtu un aprīkojuma iegādei.

### Projekta īstenošanas laiks

Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks	Faktiskais īstenošanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
15.02.2024.- 31.12.2024.	Līdz 2025. gada 31. decembrim	Līgums par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta ieviešanu, Projekta Nr. 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/013 (15.02.2024.)

### Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)									
	2024				2025					
	1. cet.	2. cet.	3. cet.	4. cet.	1. cet.	2. cet.	3. cet.	4. cet.		
Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas izbūve	x	x	x	x						

### Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projekta īstenošanas termiņš tika pagarināts, lai apgūtu ietaupīto finansējumu. Saskaņā ar grozījumiem, projekts tika papildināts ar dažādu iekārtu un aprīkojuma iegādi.

### Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)									
	2024				2025					
	1. cet.	2. cet.	3. cet.	4. cet.	1. cet.	2. cet.	3. cet.	4. cet.		
Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas izbūve	x	x	x	x						
Tehnoloģiju, iekārtu iegāde:				x	x	x	x	x		
Projekta audita ziņojuma sagatavošana								x		

## Projekta komanda

Projekta vadības grupā ir iesaistīts iestādes vadītājs, projekta vadītāja, grāmatvede un sekretāre. Būtiska loma projektā bija arī iepirkuma speciālistiem.

- Projekta virsvadītājs: valdes loceklis Guntars Prolis, no 2025. gada septembra – Jānis Poļaks;
- Projekta vadītāja: Astra Varika, SIA “EDO Consult”;
- Projekta grāmatvede: iestādes galvenā grāmatvede Tamāra Kunceviča;
- Projekta sekretāre: biroja administratore Ņina Tomaševska;
- Iepirkumu speciālisti: juriste Gaļina Sušiņina un Olga Rūguma

## Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis tika sasniegts, pat pārsniegts, jo par ietaupītajiem līdzekļiem varēja iegādāties vairākas iekārtas/ aprīkojumu, kas sākotnējā projekta iesniegumā nebija iekļauts. Ietaupījums izveidojās darbībā “Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas izbūve”, kur iepirkumā tika saņemts izdevīgāks (lētāks) piedāvājums, nekā sākotnēji tika plānots.

Neliela daļa pieejamā finansējuma palika neizmantošs laika trūkuma dēļ.

Uzņēmumā ir jābūt speciālistam, kas māk veikt iepirkumus EIS katalogā, tādējādi atsevišķiem iepirkuma objektiem ir iespējams ātri veikt iepirkuma procedūru, kas ļoti bieži šādos projektos ir izšķiroši, jo īpaši projekta noslēguma fāzē. Ja projektā izveidojas ietaupījums, lai to izmantotu, par attiecīgajām iegādēm nepieciešams veikt atbilstošas iepirkumu procedūras, kam projektā laiks nav paredzēts.

Līdzīgus projektus ir nepieciešams īstenot arī nākotnē, lai pilnveidotu PSIA “Kauguru veselības centrs” infrastruktūru. Būtiski ir sekot līdzi Veselības ministrijas informācijai par pieejamo finansējumu veselības aprūpes iestādēm.

## SAGATAVOJA

Galvenā grāmatvede Tamāra Kunceviča

Biroja administratore Ņina Tomaševska