

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums	Ventilācijas sistēmas izbūve Kauguru veselības centrā
Līguma/ vienošanās Nr.	4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/013
Darbības programmas nosaukums:	Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	4.1.1.3.i.Atbalsts sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrai vai aprīkojumam

Projekta mērķis

Stiprināt Kauguru veselības centra kā sekundārā ambulatoro pakalpojumu sniedzēja veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru, lai mazinātu infekciju slimību izplatību un uzlabotu epidemioloģisko drošību.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas izbūve	Izbūvēta ventilācijas sistēma 1 objektā	Izbūvēta ventilācijas sistēma 1 objektā	Mērķis tika sasniegts
Tehnoloģiju, iekārtu iegāde:	-	Iegādātas iekārtas:	Sākotnējā projekta iesniegumā nebija paredzēts. Tā kā izveidojās ietaupījums, tas tika izmantots iekārtu/ aprīkojuma iegādei un projekta audita ziņojuma sagatavošanai
-grīdas uzkopšanas iekārtu iegāde	-	2 iekārtas	
-baktericīdo lampu iegāde	-	11 lampas	
-ultraskaņas vannu iegāde	-	3 vannas	
-rindu regulēšanas sistēmas iegāde	-	1 sistēma	
-informatīvā displeja iegāde	-	1 informatīvais displejs	
-datortehnikas iegāde	-	datortehnika 8 darba vietām	
-kušetes	-	2 kušetes	

-krēsls LOR kabinetam	-	1 specializētais krēsls	
Projekta audita ziņojuma sagatavošana	-	Sagatavots 1 audita ziņojums	

Projektā veiktie grozījumi

Projektā veikti grozījumi, jo ventilācijas sistēmas izbūve izmaksāja mazāk, nekā bija plānots. Lai izmantotu radušos ietaupījumu, tika veikti grozījumi. Ietaupījums izmantots dažāda veida iekārtu un aprīkojuma iegādei.

Projekta īstenošanas laiks

Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks	Faktiskais īstenošanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
15.02.2024.- 31.12.2024.	Līdz 2025. gada 31. decembrim	Līgums par Eiropas Savienības Atvēršanas fonda projekta ieviešanu, Projekta Nr. 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/013 (15.02.2024.)

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)									
	2024				2025					
	1. cet.	2. cet.	3. cet.	4. cet.	1. cet.	2. cet.	3. cet.	4. cet.		
Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas izbūve	X	X	X	X						

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projekta īstenošanas termiņš tika pagarināts, lai apgūtu ietaupīto finansējumu. Saskaņā ar grozījumiem, projekts tika papildināts ar dažādu iekārtu un aprīkojuma iegādi.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)									
	2024				2025					
	1. cet.	2. cet.	3. cet.	4. cet.	1. cet.	2. cet.	3. cet.	4. cet.		
Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas izbūve	X	X	X	X						
Tehnoloģiju, iekārtu iegāde:				X	X	X	X	X		
Projekta audita ziņojuma sagatavošana								X		

Projekta komanda

Projekta vadības grupā ir iesaistīts iestādes vadītājs, projekta vadītāja, grāmatvede un sekretāre. Būtiska loma projektā bija arī iepirkuma speciālistiem.

- Projekta virsvadītājs: valdes loceklis Guntars Prolis, no 2025. gada septembra – Jānis Poļaks;
- Projekta vadītāja: Astra Varika, SIA “EDO Consult”;
- Projekta grāmatvede: iestādes galvenā grāmatvede Tamāra Kunceviča;
- Projekta sekretāre: biroja administratore Ņina Tomaševska;
- Iepirkumu speciālisti: juriste Gaļina Sušiņina un Olga Rūguma

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis tika sasniegts, pat pārsniegts, jo par ietaupītajiem līdzekļiem varēja iegādāties vairākas iekārtas/ aprīkojumu, kas sākotnējā projekta iesniegumā nebija iekļauts. Ietaupījums izveidojās darbībā “Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas izbūve”, kur iepirkumā tika saņemts izdevīgāks (lētāks) piedāvājums, nekā sākotnēji tika plānots.

Neliela daļa pieejamā finansējuma palika neizmantots laika trūkuma dēļ.

Uzņēmumā ir jābūt speciālistam, kas māk veikt iepirkumus EIS katalogā, tādējādi atsevišķiem iepirkuma objektiem ir iespējams ātri veikt iepirkuma procedūru, kas ļoti bieži šādos projektos ir izšķiroši, jo īpaši projekta noslēguma fāzē. Ja projektā izveidojas ietaupījums, lai to izmantotu, par attiecīgajām iegādēm nepieciešams veikt atbilstošas iepirkumu procedūras, kam projektā laiks nav paredzēts.

Līdzīgus projektus ir nepieciešams īstenot arī nākotnē, lai pilnveidotu PSIA “Kauguru veselības centrs” infrastruktūru. Būtiski ir sekot līdzī Veselības ministrijas informācijai par pieejamo finansējumu veselības aprūpes iestādēm.

SAGATAVOJA

Galvenā grāmatvede Tamāra Kunceviča

Biroja administratore Ņina Tomaševska