

## Projekta noslēguma ziņojums

### Pamata informācija

Projekta nosaukums	Jūrmalas Brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana
Līguma/vienošanās Nr.	Nr. 1908-FL01-F043.0203-000004
Darbības programmas nosaukums:	Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	43.02. "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"

### Projekta mērķis

Sekmēt Jūrmalas Brīvdabas muzeja attīstību, kā arī zvejas un jūras kultūras mantojuma izmantošanu un saglabāšanu, veidojot Jūrmalas Brīvdabas muzeju par populāru kultūras tūrisma objektu.

### Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Muzeja eksponāta zvejas kuģa "Undīne" atjaunošana (01.20-11.20)	Atjaunot muzeja eksponātu zvejas kuģi "Undīne", saglabājot vēsturiski nozīmīgu Latvijas zvejas un jūras kultūras mantojuma objektu.	Atjaunots un muzeja apmeklētājiem drošā vidē atklāts unikāls apskates objekts muzeja eksponāts zvejas kuģis "Undīne".	Izvirzītais mērķis ir sasniegts, muzeja eksponāts zvejas kuģis "Undīne" ir pieejams apmeklētājiem.
Muzeja eksponātu "kuģu vraku" nojumes projektēšanas un izbūve (11.19.-06.21)	Pasargāt vrakus no nokrišņu tiešās ietekmes. Nodrošināt vraku saglabāšanu un pieejamību apmeklētājiem.	Veikta Nojumes kuģu vrakiem būvprojekta izstrāde un saskaņošana. Izbūvēta Nojume kuģu vrakiem nodrošinot projekta aktivitātes mērķa sasniegšanu.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts, izbūvēta nojume balstoties uz sagatavoto būvprojektu.
Ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas sistēmas atjaunošana	Jūrmalas Brīvdabas muzeja centrālā eksponāta Vecbulduru zvejnieka dzīvojamās mājas ugunsdrošības	Veikta Vecbulduru zvejnieka mājas ugunsdrošības un apsardzes sistēmu atjaunošana un	Izvirzītais mērķis ir sasniegts.

Vecbulduru zvejnieka mājai (04.20-08.20)	un apsardzes sistēmu atjaunošana, modernizācija un pieslēgšana Jūrmalas Brīvdabas muzeja kopējai ugunsdrošības un apsardzes sistēmai.	pieslēgšana kopējai Jūrmalas Brīvdabas muzeja ugunsdrošības un apsardzes sistēmai saskaņā ar izstrādāto būvniecības dokumentu – apliecinājuma karti, nodrošinot augstāku drošības kvalitāti ēkai, kurā glabājas kultūras mantojums	
Muzeja eksponātiem tuvumā esošo koku un to zaru zāģēšana (12.20-01.21)	Muzeja eksponātiem tuvumā esošie koki un zari negatīvi ietekmē eksponātus, to nozāģēšana veicinās eksponātu saglabāšanu ilgākā laika periodā.	Bīstamo koku un zaru zāģēšana tika veikta Nojumes kuģu vrakiem izbūves līguma ietvaros.	Izvirzītais mērķis ir sasniegts.

### Projektā veiktie grozījumi

Projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstības un zvejas kuģa atjaunošana” īstenošanas laikā tika veikti grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra lēmumā Nr.554 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” īstenošanu” -2020. gada 20. februāra Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr. 45 un 2020. gada 23. jūlija Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr. 337

### Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks	Faktiskais ieviešanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
2019.gada 31.oktobris - 2021.gada 15.jūlijs.	2019.gada 31.oktobris - 2021.gada 15.jūlijs.	Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra lēmums Nr.554 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” īstenošanu”.

### Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (2019. - 2021. gads pa ceturkšņiem)								
	19-IV	20-I	20-II	20-III	20-IV	21-I	21-II	21-III	

Muzeja eksponāta zvejas kuģa "Undīne" atjaunošana		X	X	X	X			
Muzeja eksponātu – kuģu vraku – nojumes projektēšanas un izbūve	X	X	X	X	X	X	X	
Ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas sistēmas atjaunošana Vecbulduru zvejnieka mājai			X	X				
Muzeja eksponātiem tuvumā esošo koku un to zaru zāģēšana					X	X		

Izmaiņas laika grafikā netika veiktas.

### Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (2019. - 2021.gads pa ceturkšņiem)							
	19-IV	20-I	20-II	20-III	20-IV	21-I	21-II	21-III
Muzeja eksponāta zvejas kuģa "Undīne" atjaunošana		X	X	X	X			
Muzeja eksponātu – kuģu vraku – nojumes projektēšanas un izbūve	X	X	X	X	X	X	X	
Ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas sistēmas atjaunošana Vecbulduru zvejnieka mājai			X	X				
Muzeja eksponātiem tuvumā esošo koku un to zaru zāģēšana					X	X		

### Projekta komanda

Projekta vadītājs - Endijs Melnis, Jūrmalas muzeja projektu vadītājs.  
 Projekta īstenotāji: – Daiga Sējāne Jūrmalas Brīvdabas muzeja vadītāja, Vizma Zelle Jūrmalas Brīvdabas muzeja krājuma glabātāja.  
 Projekta grāmatvedis – Ieva Prokopčika, Jūrmalas muzeja galvenā grāmatvede.

### Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis ir sasniegts. Projekta ietvaros tika atjaunots unikāls apskates objekts muzeja eksponāts zvejas kuģis "Undīne", zvejas kuģa klājs, motora telpa un kambīze ir pieejama apmeklētājiem. Visi projekta izvirzītie mērķi ir sasniegti.

Finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši projekta mērķim. Tika veiktas visas plānotās aktivitātes. Projekts ir uzskatāms par veiksmīgi īstenotu un līdzīgus projektus ir nepieciešams īstenot arī nākotnē. Īstenojot līdzīgus projektus būvniecības dokumentu izstrādes gaitā pieaicināt attiecīgās jomas speciālistu sagatavoto būvniecības dokumentu izvērtēšanai un priekšlikumu sniegšanai, lai būvniecības gaitā nebūtu jāveic būvniecības dokumentu precizēšana.

### **SAGATAVOJA**

Projekta vadītājs: Endijs Melnis, Jūrmalas muzeja projektu vadītājs  
Grāmatvede: Ieva Prokopčika, Jūrmalas muzeja galvenā grāmatvede