

Projekta
"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"
budžeta kopsavilkums (euro)

IEŅĒMUMI	Precizētais plāns*						Izpilde**						Izpilde pret precizēto plānu (%)						
	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai				Neattiecināmo izmaksu segšanai	Ārpus projekta izmaksu segšanai	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			Neattiecināmo izmaksu segšanai	Ārpus projekta izmaksu segšanai	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			Neattiecināmo izmaksu segšanai	Ārpus projekta izmaksu segšanai
		Emisijas kvotu izsolišanas instruments	Pašvaldības budžets	Finansējuma avots	Finansējuma avots	Finansējuma avots	Emisijas kvotu izsolišanas instruments		Pašvaldības budžets	Finansējuma avots	Finansējuma avots	Finansējuma avots	Emisijas kvotu izsolišanas instruments		Pašvaldības budžets	Finansējuma avots	Finansējuma avots	Finansējuma avots	
KOPĀ	111 020	71 052	39 968				111 017,52	71 051,10	39 966,42				100%	100%	100%				

AKTIVITĀŠU NOSAUKUMS	Precizētais plāns						Izpilde						Izpilde pret precizēto plānu (%)					
	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			Neattiecināmās izmaksas	Ārpus projekta izmaksu segšanai	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			Neattiecināmās izmaksas	Ārpus projekta izmaksu segšanai	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			Neattiecināmās izmaksas	Ārpus projekta izmaksu segšanai
		Emisijas kvotu izsolišanas instruments	Pašvaldības budžets	Finansējuma avots	Finansējuma avots	Finansējuma avots		Emisijas kvotu izsolišanas instruments	Pašvaldības budžets	Finansējuma avots	Finansējuma avots	Finansējuma avots		Emisijas kvotu izsolišanas instruments	Pašvaldības budžets	Finansējuma avots	Finansējuma avots	Finansējuma avots
Gaismekļu iegāde	72 110	71 052	1 058				72 108,63	71 051,10	1 057,53				100%	100%	100%			
Papildus aprīkojuma iegāde	27 144	0	27 144				27 142,96	0,00	27 142,96				100%		100%			
Demontāžas darbi	5 364	0	5 364				5 363,93	0,00	5 363,93				100%		100%			
Montāžas darbi	6 402	0	6 402				6 402,00	0,00	6 402,00				100%		100%			
KOPĀ:	111 020	71 052	39 968	0	0	0	111 017,52	71 051,10	39 966,42	0,00	0,00	0,00	100%		100%			
Īpatsvars, %	100%	64%	36%	0%	0%	0%	100%	64%	36%	0%	0%	0%						
Balance	0						0											

* Precizētais plāns (noapaļojot veselos euro) tiek uzrādīts, ja projekta īstenošanas gaitā ir veikti grozījumi projekta budžetā aktivitāšu griezumā, par ko ir saņemts pozitīvs Jūrmalas domes pastāvīgās komitejas atzinums.
** Izpilde tiek uzrādīta, norādot attiecīgās aktivitātes faktiskās izmaksas līdz euro centam.