

Projekta
"Ventilācijas sistēmas izbūve Kauguru veselības centrā"
budžeta kopsavilkums (euro)

IEŅĒMUMI	Precizētais plāns*						Izpilde**					Izpilde pret precizēto plānu (%)						
	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			Neattiecināmās izmaksas	Ārpus projekta izmaksu segšanai (PVN)	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			Neattiecināmās izmaksas	Ārpus projekta izmaksu segšanai (PVN)	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			Neattiecināmās izmaksas	Ārpus projekta izmaksu segšanai (PVN)
		Atvaseļošanas fonds	PSIA "Kauguru veselības centrs" līdzfinansējums	Finansējuma avots	Finansējuma avots	PSIA "Kauguru veselības centrs"		Atvaseļošanas fonds	PSIA "Kauguru veselības centrs" līdzfinansējums	Finansējuma avots	Finansējuma avots	PSIA "Kauguru veselības centrs"		Atvaseļošanas fonds	PSIA "Kauguru veselības centrs" līdzfinansējums	Finansējuma avots	Finansējuma avots	PSIA "Kauguru veselības centrs"
KOPĀ	201162,38	138 286,00	27 963,90		0,00	34 912,48	172289,11	123 929,29	38 740,49			9 619,33	85,65	89,62%	138,54%			27,55%

AKTIVITĀŠU NOSAUKUMS	Precizētais plāns						Izpilde					Izpilde pret precizēto plānu (%)						
	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			Neattiecināmās izmaksas	Ārpus projekta izmaksu segšanai (PVN)	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			Neattiecināmās izmaksas	Ārpus projekta izmaksu segšanai (PVN)	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			Neattiecināmās izmaksas	Ārpus projekta izmaksu segšanai (PVN)
		Atvaseļošanas fonds	PSIA "Kauguru veselības centrs" līdzfinansējums	Finansējuma avots	Finansējuma avots	PSIA "Kauguru veselības centrs"		Atvaseļošanas fonds	PSIA "Kauguru veselības centrs" līdzfinansējums	Finansējuma avots	Finansējuma avots	PSIA "Kauguru veselības centrs"		Atvaseļošanas fonds	PSIA "Kauguru veselības centrs" līdzfinansējums	Finansējuma avots	Finansējuma avots	PSIA "Kauguru veselības centrs"
Ventilācijas/kondicionēšanas sistēmas izbūve un iekārtu/aprikojuma iegāde	201 162,38	138 286,00	27 963,90		0,00	34 912,48	172 289,11	123 929,29	38 740,49			9 619,33	85,65%	89,62%	138,54%			27,55%
KOPĀ:	201 162,38	138 286,00	27 963,90	0,00	0,00	34 912,48	172 289,11	123 929,29	38 740,49	0,00	0,00	9 619,33	85,65%	89,62%	138,54%			27,55%
Īpatsvars, %	100%	69%	14%	0%	0%	17%	86%	72%	22%	0%	0%	6%						
Bilance	0,00						0,00											

* Precizētais plāns (noapaļojot veselos euro) tiek uzrādīts, ja projekta īstenošanas gaitā ir veikti grozījumi projekta budžetā aktivitāšu griezumā, par ko ir saņemts pozitīvs Jūrmalas domes pastāvīgās komitejas atzinums.

** Izpilde tiek uzrādīta, norādot attiecīgās aktivitātes faktiskās izmaksas līdz euro centam.

Sagatavoja Tamāra Kunceviča

Valdes loceklis Jānis Poļaks

2026. gada 16. marts