

Projekta
 "Kemeru meža parka pārbūve" "
 budžeta kopsavilkums (euro)

IEŅĒMUMI	Precizētais plāns*				Izpilde**				Izpilde pret precizēto plānu (%)			
	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai		Neattiecināmo izmaksu segšanai	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai		Neattiecināmo izmaksu segšanai	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai		Neattiecināmo izmaksu segšanai
		Pašvaldības finansējums	EJZAF	Pašvaldības finansējums		Pašvaldības finansējums	EJZAF	Pašvaldības finansējums		Pašvaldības finansējums	EJZAF	Pašvaldības finansējums
KOPĀ	563 421,57	30 000,00	270 000,00	263 421,57	535 966,72	30 000,00	270 000,00	235 966,72	95%	100%	100%	90%

AKTIVITĀŠU NOSAUKUMS	Precizētais plāns				Izpilde				Izpilde pret precizēto plānu (%)			
	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas		Neattiecināmās izmaksas	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas		Neattiecināmās izmaksas	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas		Neattiecināmās izmaksas
		Pašvaldības finansējums	EJZAF	Pašvaldības finansējums		Pašvaldības finansējums	EJZAF	Pašvaldības finansējums		Pašvaldības finansējums	EJZAF	Pašvaldības finansējums
Būvdarbi	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	100%	100%	100%	100%
Būvdarbi, autoruzraudzība, būvuzraudzība	263 421,57	0,00	0,00	263 421,57	235 966,72	0,00	0,00	235 966,72	90%	100%	100%	90%
KOPĀ:	563 421,57	30 000,00	270 000,00	263 421,57	535 966,72	30 000,00	270 000,00	235 966,72	95%	5%	48%	42%
Īpatsvars, %	100%	5%	48%	47%	100%	6%	50%	44%				
Bilance	0,00				0,00							

* Precizētais plāns (noapaļojot veselos euro) tiek uzrādīts, ja projekta īstenošanas gaitā ir veikti grozījumi projekta budžetā aktivitāšu griezumā, par ko ir saņemts pozitīvs Jūrmalas domes pastāvīgās komitejas atzinums.

** Izpilde tiek uzrādīta, norādot attiecīgās aktivitātes faktiskās izmaksas līdz euro centam.