



JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

2020.gada 27.augustā

Nr. 396
(protokols Nr.13, 22.punkts)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemerose” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.900000812928, (turpmāk – CFLA) 2019.gada 11.aprīlī noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/18/I/002 (turpmāk – Vienošanās par projekta īstenošanu) projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemerose” (turpmāk – projekts) darbību īstenošana ir veicama līdz 2020.gada 9.decembrim.

Projekta ietvaros, atbilstoši 2019.gada 12.jūlijā starp Domi un pilnsabiedrību “RERE BMV”, reģistrācijas Nr.42103094515 (turpmāk – PS “RERE BMV”) noslēgtajā būvdarbu līgumā Nr.1.2-16.4.2/1025 noteiktajam, tiek realizēts 2017.gadā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Livland Group”, reģ.Nr.40103754794, (turpmāk – SIA “Livland Group”) izstrādātais būvprojekts “Skvērā Tūristu ielā 2A, Ķemerose atjaunošana”. Būvdarbi objektā ir pabeigti un objekts ekspluatācijā ir pieņemts 2020.gada 30.jūnijā.

Atbilstoši 2019.gada 12.jūlijā starp Domi un PS “RERE BMV” noslēgtajā būvdarbu līgumā Nr.1.2-16.4.2/1027 noteiktajam, tiek realizēts 2017.gadā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tomus”, reģistrācijas Nr.40003993674, izstrādātais būvprojekts “Stāvvietas izbūve Emīla Dārziņa ielā 17 un Tūristu ielas posma atjaunošana”. Būvdarbi objektā ir uzsākti 2019.gada 15.jūlijā un šobrīd tiek turpināti.

Būvprojekta “Stāvvietas izbūve Emīla Dārziņa ielā 17 un Tūristu ielas posma atjaunošana” teritorijā robežojas ar 2018.gadā SIA “Livland Group” izstrādātā būvprojekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” teritoriju. Šī būvprojekta realizācija tiek veikta pamatojoties uz 2019.gada 12.augustā starp Domi un CFLA noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/18/I/008, atbilstoši 2019.gada 12.jūlijā starp Domi un PS “RERE BMV” noslēgtajā būvdarbu līgumā Nr.1.2-16.4.2/1029 noteiktajam. Būvdarbi, pamatojoties uz 2019.gada 29.oktobrī starp Domi un Valsts kasi, reģistrācijas Nr.90000597275, noslēgto Aizdevumu līgumu

Nr.1.2-16.5.6/1596, ir uzsākti 2019.gada 5.novembrī, to izpildi paredzot veikt līdz 2021.gada 5.maijam.

Papildus, būvprojekta “Stāvvietas izbūve Emīla Dārziņa ielā 17 un Tūristu ielas posma atjaunošana” teritorijā ietilps Ķemeru ūdenstorna būve, kas tiek restaurēta 2018.gada 29.novembrī starp Domi un CFLA noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.5.1.0/17/I/010 ietvaros, atbilstoši 2019.gada 12.jūlijā starp Domi un PS “RERE BMV” noslēgtajā būvdarbu līgumā Nr.1.2-16.4.2/1023 noteiktajam, realizējot SIA “Livland Group” 2017.gadā izstrādāto būvprojektu “Ķemeru ūdenstorna pārbūve un restaurācija”. Būvdarbi ir uzsākti 2019.gada 15.jūlijā, to izpildi paredzot veikt un objektu ekspluatācijā nodot līdz 2020.gada 30.septembrim.

Ņemot vērā, ka minētie būvprojekti ir teritoriāli un funkcionāli saistīti, taču to izstrāde ir veikta dažādos laika posmos un to realizācija nav uzsākta vienlaicīgi, lai nodrošinātu būvprojektos iekļauto risinājumu savstarpējo savietojamību, racionālas un ilgtspējīgas infrastruktūras izbūvi, būvniecības procesa ietvaros ir konstatēta nepieciešamība un ir veikta būvprojekta “Stāvvietas izbūve Emīla Dārziņa ielā 17 un Tūristu ielas posma atjaunošana” izmaiņu risinājumu izstrāde. Pamatojoties uz Domes būvvaldes 2020.gada 12.jūnija saskaņojumu Nr.1303 un 2020.gada 14.augusta saskaņojumu Nr.1814 ir uzsākta un daļēji ir veikta būvprojekta teritorijas sadaļas, ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes – ārējā apgaismojuma un lietus ūdens kanalizācijas izmaiņu risinājumu realizācija. Pilnvērtīgai būvprojektā paredzēto darbu izpildei ir nepieciešami papildus četri mēneši, objekta nodošanu ekspluatācijā paredzot veikt līdz 2020.gada 30.novembrim.

Pamatojoties uz 2019.gada 12.jūlijā starp Domi un PS “RERE BMV” noslēgtajā būvdarbu līgumā Nr.1.2-16.4.2/1027 noteikto un 2019.gada 12.jūlijā starp Domi un piegādātāju apvienību “SIA “IslienaV” un SIA “Jurēvičs un partneri” noslēgtajā būvuzraudzības pakalpojumu līgumā Nr.1.2-16.4.3/1028 noteikto, būvlaukuma uzturēšana tiek veikta un būvuzraudzības pakalpojumi tiek sniegti visu būvdarbu norises laiku, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Veiksmīgai projekta īstenošanai ir nepieciešams papildus finansējums būvdarbu izpildes pagarinājuma perioda būvlaukuma uzturēšanas un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksu segšanai.

Atbilstoši Vienošanās 1.pielikuma “Vienošanās vispārīgo noteikumi” 2.1.19.apakšpunktā noteiktajam, projekta darbību īstenošanai nepieciešamo izmaksu sadārdzinājums vai papildus izmaksas, kas nav iekļautas Vienošanās par projekta īstenošanu 2.pielikumā “Projekta iesnieguma “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietu izbūve Ķemeru” veidlapa un tās pielikumi” ir sedzamas no Domes budžeta līdzekļiem.

Pamatojoties uz augstāk minēto un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome **nolemj**:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeru” īstenošanu” (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt lēmuma 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

- “5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 1 894 547.63 EUR (viens miljons astoņi simti deviņdesmit četri tūkstoši pieci simti četrdesmit septiņi euro un 63 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:
- 5.1. projekta attiecināmās izmaksas 1 495 090.37 EUR (viens miljons četri simti deviņdesmit pieci tūkstoši deviņdesmit euro un 37 centi), kur:
 - 5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 81.56% jeb 1 219 444.86 EUR (viens miljons divi simti deviņpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit četri euro un 86 centi);
 - 5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 18.44% jeb 275 645.51 EUR (divi simti septiņdesmit pieci tūkstoši seši simti četrdesmit pieci euro un 51 cents), no tā:
 - 5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 15% (2.77% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 41 346.82 EUR (četrdesmit viens tūkstošis trīs simti četrdesmit seši euro un 82 centi);
 - 5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (15.67% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 234 298.69 EUR (divi simti trīsdesmit četri tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi euro un 69 centi).
 - 5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, kas nepieciešama elektrības pieslēguma ierīkošanai, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei, Ķemeru parka kultūrvēsturiskās daļas – ciļņa “Tautu deja” restaurācijai, labiekārtojuma elementu (velo statīvu un informācijas stenda) uzstādīšanai un būvdarbu iepirkuma rezultātā noteikto attiecināmo būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma segšanai, un ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 323 775.48 EUR (trīs simti divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci euro un 48 centi);
 - 5.3. Vienošanās par projekta īstenošanu neiekļauto - ārpus projekta izmaksu summa, kas netiek norādīta projekta iesniegumā, bet ir nepieciešama būvprojektu izmaiņu risinājumu izstrādei un realizācijai, paredzot sadzīves kanalizācijas spiedvada izbūvi Ķemeru ūdenstornī plānotās, publiski pieejamās tualetes un stāvvietas teritorijā plānotā pārvietojamā tualetes konteineru funkciju nodrošināšanai, būvlaukuma uzturēšanai būvdarbu pagarinājuma periodā un papildus būvuzraudzības pakalpojumu apmaksai, kā arī CFLA atzinumā norādīto būvprojekta dokumentācijas un autoruzraudzības izmaksu segšanai, un ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 75 681.78 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit viens euro un 78 centi).
6. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt šādi:
- 6.1. priekšfinansējums, kas nodrošināts projekta īstenošanai nepieciešamo būvprojektu izstrādei un būvprojektu ekspertīzes veikšanai un segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada un 2018.gada budžeta līdzekļiem ir 75 050.25 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši piecdesmit euro un 25 centi), atbilstoši lēmuma 5.1.punktā noteiktajai proporcijai un lēmuma 5.3.punktā minētajam, tiek sadalīts:
 - 6.1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 11 654.62 EUR (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit četri euro un 62 centi);

- 6.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Vienošanās par projekta īstenošanu neiekļauto - ārpus projekta izmaksu daļa ir 680.63 EUR (seši simti astoņdesmit euro un 63 centi);
 - 6.1.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļa ir 60 658.32 EUR (sešdesmit tūkstoši seši simti piecdesmit astoņi euro un 32 centi);
 - 6.1.4. Valsts budžeta dotācijas daļa ir 2 056.68 EUR (divi tūkstoši piecdesmit seši euro un 68 centi).
 - 6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.punktā minēto, ir 222 644.07 EUR (divi simti divdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit četri euro un 07 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta;
 - 6.3. līdzfinansējums lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai, ir 323 775.48 EUR (trīs simti divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci euro un 48 centi), un atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta;
 - 6.4. līdzfinansējums lēmuma 5.3.punktā noteikto Vienošanās par projekta īstenošanu neiekļauto - ārpus projekta izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.punktā minēto, ir 75 681.78 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit viens euro un 78 centi), un atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta;
 - 6.5. priekšfinansējums 10% apmērā no lēmuma 5.1.1.apakšpunktā noteiktās summas un daļa no lēmuma 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā lēmuma 6.1.punktā minēto, jeb 87 515.98 EUR (astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti piecpadsmit euro un 98 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā" 19.pantā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta."
2. Aizstāt lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis