



## JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

### LĒMUMS

Jūrmalā

**2021.gada 30.septembrī**

**Nr. 413**

(protokols Nr.16, 20.punkts)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

Saskaņā ar starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.90000812928, (turpmāk – CFLA) 2020.gada 4.novembrī noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/19/I/005 (turpmāk - Vienošanās) projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (turpmāk – Projekts) darbības īstenošanu un Vienošanās 1.pielikuma 2.daļas 2.1.19.apakšpunktu noteikts, ka Dome Projekta izmaksu pieauguma gadījumā sedz sadārdzinājumu no saviem līdzekļiem.

Pamatojoties uz 2021.gada 17.jūnijā uzsāktajiem būvdarbiem, un noslēgto 2019.gada 5.februāra pakalpojumu līgumu Nr.1.2-16.4.3/122, kas noslēgts starp Domi un SIA “JaunRīga ECO”, reģ.Nr.40103680902, veikta Jūrmalas teātra ēkas vienkāršotās fasādes atjaunošanas, t.sk. inženiertīklu projekta izstrāde, būvdarbu procesa laikā atklāto defektu rezultātā tiek precizēta būvprojekta “Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts, Muižas ielā 7, Jūrmalā” arhitektūras daļa (AR), t.sk. vispārīgā daļa un būvkonstrukciju daļa (BK), kā rezultātā papildus nepieciešams veikt precizēto būvprojekta daļu ekspertīzi.

Ņemot vērā 2021.gada 26.augusta un 2021.gada 10.septembra Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Totus”, reģ.Nr.43603033117, piedāvājumiem par papildus ekspertīzes izmaksām nepieciešami papildus pašvaldības līdzekļi 822.80 *euro* (astoņi simti divdesmit divi *euro* un 80 centi) apmērā.

Papildus būvprojekta izmaiņu risinājumu rezultātā nepieciešams veikt papildus būvdarbus – apsardzes signalizācijas sistēmas izbūve, papildus demontāžas darbi, elektroinstalācijas un lietus ūdens kanalizācijas papildus darbi, kas saskaņā ar 2021.gada 10.septembrī SIA “BŪVBALSTS”, reģistrācijas Nr.40103531183, e-pastā iesūtīto piedāvājumu sastāda 36 484.68 *euro* (trīsdesmit seši tūkstoši četri simti astoņdesmit četri *euro* un 68 centi) apmērā.

Saskaņā ar izveidojušos Pašvaldības līdzekļu ekonomiju projektā “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” 8 345.60 *euro*

(astoņi tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci *euro* un 60 centi), no kā izriet, ka papildus pašvaldības līdzekļi nepieciešami 28 961.88 *euro* (divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit viens *euro* un 88 centi) apmērā.

Nemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 "Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā" 8.punktā noteikto, Jūrmalas pilsētas dome **nolemj**:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 "Par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta "Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanu" šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 856 898.06 *euro* (astoņi simti piecdesmit seši tūkstoši astoņi simti deviņdesmit astoņi *euro* un 06 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 590 802.99 *euro* (pieci simti deviņdesmit tūkstoši astoņi simti divi *euro* un 99 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 28% jeb 165 398.97 *euro* (viens simts sešdesmit pieci tūkstoši trīs simti deviņdesmit astoņi *euro* un 97 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 72% jeb 425 404.02 *EUR* (četri simti divdesmit pieci tūkstoši četri simti četri *euro* un 02 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 1% (0.74% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 4 378.21 *euro* (četri tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi *euro* un 21 cents);

5.1.2.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 99% (71.26% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 421 025.81 *euro* (četri simti divdesmit viens tūkstotis divdesmit pieci *euro* un 81 cents);

5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība ir 266 095.07 *euro* (divi simti sešdesmit seši tūkstoši deviņdesmit pieci *euro* un 07 centi)."

2. Izteikt 6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3. finansējums lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.4.apakšpunktā minēto, ir 260 333.88 *euro* (divi simti sešdesmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs *euro* un 88 centi) un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir paredzams no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021. un 2022.gada budžeta."

3. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.