



## JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

### LĒMUMS

Jūrmalā

**2023. gada 21. decembrī**

**Nr. \_\_\_\_\_ 617**

(protokols Nr. 15, 68. punkts)

Par INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam projekta EST-LAT 177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/ Project Est-Lat177 “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps” (EASTBALTIC HARBOURS) noslēgumu

Pamatojoties uz Pašvaldības likuma 4. panta pirmās daļas 2. punktu, Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmā 2014.-2022. gadam”, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumu Nr. 625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu “Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P2.4. “Jūrmalas ostas attīstība un kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē” rīcības virziena R2.4.1. “Jūrmalas ostas attīstība” aktivitāti Nr. 78 “Jūrmalas ostas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” un Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 26. novembra lēmumu Nr. 645 “Par INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam projekta EST-LAT 177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/Project Est-Lat 177 “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps” (EASTBALTIC HARBOURS) īstenošanu”, ievērojot Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam nosacījumus, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11. punktu, un ņemot vērā Rīgas plānošanas reģiona 2023. gada 11. jūlija paziņojumu par projekta galīgā ziņojuma apstiprināšanu, Jūrmalas dome **nolemj**:

1. Noslēgt INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam projekta EST-LAT 177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/ Project Est-Lat 177 “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps” (EASTBALTIC HARBOURS)” (turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1. pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt Jūrmalas ostas pārvaldei kā projekta partnera kopējās izmaksas 92 846,47 *euro* (deviņdesmit divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši *euro* un 47 centi) (2. pielikums “Projekta budžeta kopsavilkums (*euro*)” un 3. pielikums “Pārskats par Projekta finanšu līdzekļu apguvi”), kur:
  - 2.1. attiecināmo izmaksu summa sastāda 76 732,62 *euro* (septiņdesmit seši tūkstoši septiņi simti trīsdesmit divi *euro* un 62 centi), t.sk.:
    - 2.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 65 222,73 *euro* (sešdesmit pieci tūkstoši divi simti divdesmit divi *euro* un 73 centi);
    - 2.1.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 6 138,61 *euro* (seši tūkstoši viens simts trīsdesmit astoņi *euro* un 61 centi);
    - 2.1.3. Valsts budžeta finansējums ir 3 836,63 *euro* (trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit seši *euro* un 63 centi);
    - 2.1.4. Jūrmalas ostas pārvaldes līdzfinansējums ir 1 534,65 *euro* (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit četri *euro* un 65 centi);
  - 2.2. neattiecināmo izmaksu summa sastāda 16 113,85 *euro* (sešpadsmit tūkstoši viens simts trīspadsmit *euro* un 85 centi), kuru sedz Jūrmalas ostas pārvalde.
3. Jūrmalas ostas pārvaldei atgriezt saņemto projekta priekšfinansējumu 81 050,93 *euro* (astoņdesmit viens tūkstotis piecdesmit *euro* un 93 centi) Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžetā.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe

## Projekta noslēguma ziņojums

### Pamata informācija

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Projekta nosaukums              | “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/ Project Est-Lat 177 “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps” (EASTBALTIC HARBOURS)   |
| Projekta līguma Nr.             | 27.11.2020. partnerības līgums starp vadošo partneri un projekta partneriem par projekta īstenošanu  |
| Projekta identifikācijas numurs | EST-LAT1 77 (EASTBALTIC HARBOURS)  |
| Darbības programmas nosaukums:  | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) INTERREG Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam<br><br>3.prioritāte “Uzlabots jahtu ostu tīkls”, 3.1. specifiskais mērķis: “Uzlabots mazo ostu tīkls ar kvalitatīviem ostu pakalpojumiem” |

### Projekta mērķis

Attīstīt Latvijas un Igaunijas jahtu ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem un popularizēt Austrumbaltijas piekrastes ostas kā burāšanas galamērķus.

### Projekta aktivitātes un to izpilde

| Plānotās aktivitātes                        | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)   | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)                                | Piezīmes  |
|---|---|---|---|
| <b>1. Investīcijas ostu infrastruktūrā</b>  | Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra, izveidotas papildus jahtu piestātnes, iegādāts karšu ploteris un motors ostas apkalpes laivai | Uzstādīti divi aprīkoti betona pontoni un 6 tauvošanas laipas Tīklu ielā 17, Jūrmalā. | Karšu ploteris un motors netika iegādāts saistībā ar riskiem, ievērot projekta pēcieviešanas nosacījumus. |
| <b>2. Ostu tīkla mārketinga aktivitātes</b> | Partneru dalība tūrisma/jahtu starptautiskās izstādēs, mārketinga satura izgatavošana un izplatīšana                              | Jūrmalas osta pārstāvēta kopējās vadošā partnera organizētajās aktivitātēs.           |   |

### Projektā veiktie grozījumi

Saskaņā ar 2021.gada 22.februāra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu Nr.5-44/4/2021 “Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas Jūrmalas ostas pārvaldes projekta Nr.Est-Lat177 „Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana” īstenošanai”, tika piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums Eiropas Strukturālo

un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.Est-Lat177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana” īstenošanai.

### Projekta ieviešanas laiks

| Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks | Faktiskais ieviešanas laiks | Piezīmes/ skaidrojumi  |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 27.11.2020. – 31.12.2022.            | 27.11.2020. – 30.04.2023.   | Saskaņā ar INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam kopīgā sekretariāta 13.12.2022. paziņojumu par projekta EST-LAT177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/Project Est-Lat177 “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps” (EASTBALTIC HARBOURS) īstenošanas termiņa pagarināšanu. |

### Projekta iesniegumā plānotais un faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes                          | Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem) |           |   |   |   |           |   |   |   |           |   |
|--------------------------------------|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|
|                                      | 2020.gads                                   | 2021.gads |   |   |   | 2022.gads |   |   |   | 2023.gads |   |
|                                      | 4   | 1         | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 |
| 1. Investīcijas ostu infrastruktūrā  |   |           | X | X |   |           |   |   |   |           |   |
| 2. Ostu tīkla marketinga aktivitātes |   | X         | X | X | X | X         | X | X | X | X         | X |

## Projekta komanda

Jūrmalas ostas pārvaldes administrācijas darbinieki.

## Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis - attīstīt Latvijas un Igaunijas jahtu ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem un popularizēt Austrumbaltijas piekrastes ostas kā burāšanas galamērķus, tika sasniegts.

Projekta rezultātā uzlabota Igaunijas un Latvijas jahtu ostu infrastruktūra un sniegti kvalitatīvāki pakalpojumi, kā arī sekmēta mazo ostu starptautiskā atpazīstamība un iekļaušanās ostu tīklā.

Jūrmalas ostas pārvalde kā projekta partneris palielināja piestātnes Jūrmalā, Tīklu ielā 10 un 17 kapacitāti un šobrīd var nodrošināt stāvvietas pie piestātnes līdz 120 peldlīdzekļiem, kā arī ir uzlaboti pakalpojumi, nodrošinot elektrības un dzeramā ūdens pieejamību piestātnē.

Jūrmalas ostas pārvalde ir iekļauta projekta kopējās mārketinga aktivitātēs, izdodot bukletus un izplatot informāciju sociālajos tīklos, rakstos žurnālos un dalībās izstādēs.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 26. novembra lēmumu Nr. 645 "Par INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam projekta EST-LAT 177 "Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana"/Project Est-Lat 177 "Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps" (EASTBALTIC HARBOURS) īstenošanu kopējās attiecināmās izmaksas tika noteiktas EUR 120 000,00 apmērā, neietverot pievienotās vērtības nodokli.

Faktiskās kopējās izmaksas bija mazākas, jo projekta ietvaros netika apgūti visi finanšu līdzekļi, tādēļ netika izlietots viss pašvaldības līdzfinansējums (atlikums EUR 1 600) un projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 76 732,62, kam papildus no Jūrmalas ostas pārvalde tiek segtas neattiecināmās izmaksas 16 113,85 *euro* atskaitītā pievienotās vērtības nodokļa apmērā.

Lai sekmētu Jūrmalas ostu atpazīstamību un iekļaušanos ostu tīklā, līdzīgus projektus ir nepieciešams organizēt arī nākotnē, īpaši kas saistīti ar investīcijām ostas infrastruktūrā.